



# EXPRO

هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية  
Expenditure Efficiency & Projects Authority

## الدليل الوطني لإدارة المشاريع

المجلد 10، الفصل 3

### قوائم التدقيق والنماذج للاختبارات والتشغيل التجريبي

رقم الوثيقة: EPM-KT0-RG-000007-AR

رقم الإصدار: 000



## قوائم التدقيق والنماذج للاختبار والتشغيل التجريبي

### سجل المراجعات:

رقم الإصدار	التاريخ	سبب الإصدار
000	2021/12/30	للإستخدام



## يجب وضع هذا الإشعار على جميع نسخ هذا المستند

### إشعار هام وإخلاء مسؤولية

هذه ("الوثيقة") مملوكة حصراً لهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، ويجب على كل معني أو من يطلع على هذه الوثيقة قراءة هذا الإشعار بالكامل إلى جانب قراءة أحكام هذه الوثيقة، ويجوز للإدارات المعنية في الهيئة الإفصاح عن هذه الوثيقة أو مقتطفات منها لمستشاريها و / أو المتعاقدين المعنيين ("المتعاملين") ، شريطة أن يكون هناك حاجة وبعد التنسيق وإحاطة الإدارة مالكة الوثيقة، كما تنوه الهيئة إلى أن أي استخدام أو اعتماد على هذه الوثيقة، أو مقتطفات منها، من قبل أي طرف، بما في ذلك الكيانات الحكومية استخدام أو اعتماد على هذه الوثيقة، أو مقتطفات منها، من قبل أي طرف، بما في ذلك الكيانات الحكومية والمستشارين و / أو المتعاقدين المعنيين، هي على مسؤولية ذلك الطرف وحده.



## الفهرس

6	..... الغرض من الوثيقة
6	..... النطاق
6	..... التعريفات
7	..... المراجع
7	..... المسؤوليات
7	..... الإجراءات
8	..... المرفقات
10	..... المرفق 1 - قائمة التدقيق - قبل بدء تشغيل المضخات (EPM-KT0-TP-000001)
11	..... المرفق 2 - قائمة التدقيق - قبل بدء تشغيل مضخات الحريق (EPM-KT0-TP-000002)
12	..... المرفق 3 - قائمة التدقيق - قبل بدء تشغيل المراوح (EPM-KT0-TP-000003)
13	..... المرفق 4 - قائمة التدقيق - قبل بدء تشغيل وحدة مناولة الهواء المركزية (EPM-KT0-TP-000004)
14	..... المرفق 5 - قائمة التدقيق - قبل بدء تشغيل علبة نظام حجم الهواء المتغير (EPM-KT0-TP-000005)
15	..... المرفق 6 - قائمة التدقيق - قبل بدء تشغيل وحدة ملف المروحة (EPM-KT0-TP-000006)
16	..... المرفق 7 - قائمة التدقيق - قبل بدء تشغيل وحدة تكييف غرفة الحاسب الآلي (EPM-KT0-TP-000007)
17	..... المرفق 8 - قائمة التدقيق - قبل بدء تشغيل المبردات (EPM-KT0-TP-000008)
18	..... المرفق 9 - قائمة التدقيق - قبل بدء تشغيل أبراج التبريد (EPM-KT0-TP-000009)
19	..... المرفق 10 - قائمة التدقيق - قبل بدء تشغيل المبادلات الحرارية الصفاحية (EPM-KT0-TP-000010)
20	..... المرفق 11 - قائمة التدقيق - قبل بدء تشغيل الغلايات (EPM-KT0-TP-000011)
21	..... المرفق 12 - قائمة التدقيق - قبل بدء تشغيل وحدة استعادة المكثفات (EPM-KT0-TP-000012)
22	..... المرفق 13 - قائمة التدقيق - قبل بدء تشغيل محطة معالجة المياه (EPM-KT0-TP-000013)
23	..... المرفق 14 - قائمة التدقيق - قبل بدء تشغيل محطة معالجة مياه الصرف الصحي (EPM-KT0-TP-000014)
24	..... المرفق 15 - قائمة التدقيق - قبل بدء تشغيل مصعد الجر الكهربائي (EPM-KT0-TP-000015)
25	..... المرفق 16 - قائمة التدقيق - قبل بدء تشغيل السلالم الكهربائية والسيور المتحركة (EPM-KT0-TP-000016)
26	..... المرفق 17 - قائمة التدقيق - قبل بدء تشغيل وحدة صيانة المبنى (EPM-KT0-TP-000017)
27	..... المرفق 18 - قائمة التدقيق - قبل بدء تشغيل مجموعة المولدات (EPM-KT0-TP-000018)
28	..... المرفق 19 - قائمة التدقيق - تزويد القواطع الكهربائية عالية الجهد/متوسطة الجهد الكهربائي بالطاقة مسبقاً (EPM-KT0-TP-000019)
29	..... المرفق 20 - قائمة التدقيق - تزويد لوحات المفاتيح بالطاقة مسبقاً (EPM-KT0-TP-000020)
30	..... المرفق 21 - قائمة التدقيق - تزويد المحولات بالطاقة مسبقاً (EPM-KT0-TP-000021)
31	..... المرفق 22 - قائمة التدقيق - التشغيل التجريبي المسبق لوحدة الربط الحلقي عالي الجهد الكهربائي/متوسط الجهد الكهربائي (EPM-KT0-TP-000022)
32	..... المرفق 23 - قائمة التدقيق - التشغيل التجريبي المسبق لمخازن التكتيف عالية الجهد الكهربائي/متوسطة الجهد الكهربائي (EPM-KT0-TP-000023)
33	..... المرفق 24 - قائمة التدقيق - تزويد المحولات الآلية متوسطة الجهد الكهربائي/منخفضة الجهد الكهربائي بالطاقة مسبقاً (EPM-KT0-TP-000024)
34	..... المرفق 25 - قائمة التدقيق - تزويد نظام التزويد بالطاقة غير المنقطعة بالطاقة مسبقاً (EPM-KT0-TP-000025)
35	..... المرفق 26 - قائمة التدقيق - تزويد وحدة التحكم في المحركات ذات الجهد المنخفض/لوحات التوزيع بالطاقة مسبقاً (EPM-KT0-TP-000026)
36	..... المرفق 27 - قائمة التدقيق - تزويد الكابلات عالية الجهد الكهربائي/متوسطة الجهد الكهربائي بالطاقة مسبقاً (EPM-KT0-TP-000027)
37	..... المرفق 28 - قائمة التدقيق - التشغيل التجريبي المسبق للتأريض (EPM-KT0-TP-000028)
38	..... المرفق 29 - قائمة التدقيق - الاختبار الوظيفي واختبار الأداء لمضخات الحريق (EPM-KT0-TP-000029)
39	..... المرفق 30 - قائمة التدقيق - الاختبار الوظيفي واختبار الأداء لمضخات المياه الباردة (EPM-KT0-TP-000030)
40	..... المرفق 31 - قائمة التدقيق - الاختبار الوظيفي واختبار الأداء للمراوح المركزية (EPM-KT0-TP-000031)
41	..... المرفق 32 - قائمة التدقيق - الاختبار الوظيفي واختبار الأداء لوحدات مناولة الهواء (EPM-KT0-TP-000032)
42	..... المرفق 33 - قائمة التدقيق - الاختبار الوظيفي واختبار الأداء لوحدة تكييف غرفة الحاسب الآلي (وحدة الضبط) (EPM-KT0-TP-000033)
43	..... المرفق 34 - قائمة التدقيق - الاختبار الوظيفي واختبار الأداء لوحدة ملف المروحة (EPM-KT0-TP-000034)
44	..... المرفق 35 - قائمة التدقيق - الاختبار الوظيفي واختبار الأداء لأبراج التبريد ذات التدفق المتقطع (EPM-KT0-TP-000035)
45	..... المرفق 36 - قائمة التدقيق - الاختبار الوظيفي واختبار الأداء للغلايات (EPM-KT0-TP-000036)
46	..... المرفق 37 - قائمة التدقيق - الاختبار الوظيفي واختبار الأداء لمحطة معالجة المياه (EPM-KT0-TP-000037)
47	..... المرفق 38 - قائمة التدقيق - الاختبار الوظيفي واختبار الأداء لمحطة معالجة مياه الصرف الصحي (EPM-KT0-TP-000038)
48	..... المرفق 39 - قائمة التدقيق - الاختبار الوظيفي واختبار الأداء لوحدة استعادة المكثفات (EPM-KT0-TP-000039)
49	..... المرفق 40 - قائمة التدقيق - الاختبار الوظيفي واختبار الأداء لمصاعد الجر الكهربائية (EPM-KT0-TP-000040)
50	..... المرفق 41 - قائمة التدقيق - الاختبار الوظيفي واختبار الأداء للسلالم الكهربائية والسيور المتحركة (EPM-KT0-TP-000041)
51	..... المرفق 42 - قائمة التدقيق - الاختبار الوظيفي واختبار الأداء لوحدة صيانة المبنى (EPM-KT0-TP-000042)



## قوائم التدقيق والنماذج للاختبار والتشغيل التجريبي

- المرفق 43 - قائمة التدقيق - الاختبار الوظيفي واختبار الأداء لخرانات المكثفات عالية الجهد الكهربائي/متوسطة الجهد الكهربائي (EPM-KT0-TP-000043) ..... 52
- المرفق 44 - قائمة التدقيق - الاختبار الوظيفي واختبار الأداء لنظام التزويد بالطاقة غير المنقطعة (EPM-KT0-TP-000044) ..... 53
- المرفق 45 - الجمعية الوطنية لمكافحة الحرائق (NFPA 20) لنموذج اختبار قبل مضخات الحريق (EPM-KT0-TP-000045) ..... 54
- المرفق 46 - نموذج مجموعة اختبار نظام الإنذار بالحرائق واكتشافها (EPM-KT0-TP-000046) ..... 55
- المرفق 47 - نموذج اختبار القطب الكهربائي الأرضي (EPM-KT0-TP-000047) ..... 56
- المرفق 48 - نموذج اختبار الاتصال الداخلي للأبواب (EPM-KT0-TP-000048) ..... 57
- المرفق 49 - نموذج اختبار نظام الوصول إلى موقف السيارات (EPM-KT0-TP-000049) ..... 58
- المرفق 50 - نموذج اختبار الأمن والتحكم في الوصول (EPM-KT0-TP-000050) ..... 59
- المرفق 51 - نموذج اختبار فحص رسومات نظام إدارة المباني (EPM-KT0-TP-000051) ..... 60
- المرفق 52 - نموذج اختبار تحديد معالم ونقطة ضبط نظام إدارة المباني (EPM-KT0-TP-000052) ..... 61
- المرفق 53 - نموذج اختبار نظام إدارة المباني ومخطط النقل المعتمد بنظام إدارة المشاريع المؤسسية والاختبار الحلقي (EPM-KT0-TP-000053) ..... 62
- المرفق 54 - نموذج اختبار الكابلات (EPM-KT0-TP-000054) ..... 63
- المرفق 55 - اختبار البطارية وكابل أنظمة الإنذار والكشف عن الحريق (EPM-KT0-TP-000055) ..... 64
- المرفق 56 - قائمة مراجعة - اختبار الأداء الوظيفي الخاص بصندوق حجم الهواء المتغير المطلق للضغط (EPM-KT0-TP-000056) ..... 65
- المرفق 57 - قائمة مراجعة - ما قبل تشغيل أجهزة نقل الصوت عبر الإنترنت (EPM-KT0-TP-000057) ..... 66
- المرفق 58 - قائمة مراجعة - اختبار وظائف بروتوكول الاتصال الصوتي عبر الإنترنت وإدائه (EPM-KT0-TP-000058) ..... 67
- المرفق 59 - قائمة مراجعة - ما قبل تشغيل شبكات الإنترنت المحلية والشبكات المتباعدة اللاسلكية (EPM-KT0-TP-000059) ..... 68
- المرفق 60 - قائمة مراجعة - اختبار وظائف الشبكات المحلية اللاسلكية وأدائها (EPM-KT0-TP-000060) ..... 69
- المرفق 61 - قائمة التدقيق - نموذج - ضمان المواد (EPM-KT0-TP-000061) ..... 70
- المرفق 62 - نموذج عملية الاختبار والتشغيل التجريبي (EPM-KT0-TP-000062) ..... 71
- المرفق 63 (EPM-KT0-TP-000063) - نموذج شهادة توصيل الطاقة - ..... 72
- المرفق 64 - نموذج شهادة تسليم التصميم (EPM-KT0-TP-000064) ..... 73



## قوائم التدقيق والنماذج للاختبار والتشغيل التجريبي

### الغرض من الوثيقة

أعدت هذه الوثيقة لدعم إرشادات الاختبارات والتشغيل التجريبي للمشاريع (EPM-KT0-PR-000003) وإجراءات الاختبارات والتشغيل التجريبي للمشاريع (000006-EPM-KT0-PR) لاكتساب فهم أفضل لقوائم تدقيق عملية ما قبل التشغيل التجريبي والتشغيل التجريبي ونماذج التشغيل التجريبي الموضحة في هذه الوثائق.

### النطاق

يتمثل نطاق هذه الوثيقة في تقديم قائمة تدقيق ونماذج للاختبارات والتشغيل التجريبي لاستخدامها كدليل توجيهي عند إعداد منهجية الاختبارات والتشغيل التجريبي لمشاريع البنية التحتية. وتضمن عينة من قائمة التدقيق والنماذج على النحو الوارد في هذه الوثيقة بالرجوع إلى مواصفات المشروع، ومتطلبات التصميم، والأنظمة وخصائص المعدات. ترد أدناه قائمة بالمعدات الميكانيكية، والكهربائية، والصحية الأكثر شيوعاً والتي يتم اختبارها خلال مراحل ما قبل التشغيل التجريبي وأثناء التشغيل التجريبي.

### التعريفات

الاختصارات	الوصف
AHJ	السلطة المختصة
AHU	وحدة معالجة الهواء
AP	نقطة الوصول
ASHRAE	الجمعية الأمريكية لمهندسي التدفئة والتبريد والتكييف
ASME	الجمعية الأمريكية للمهندسين الميكانيكيين
ASTM	الجمعية الأمريكية لاختبار المواد
BMS	نظام إدارة المباني
BMU	وحدة صيانة المبنى
BPDU	وحدة بيانات بروتوكول الجسر
CCTV	الدائرة التلفزيونية المغلقة
CDR	سجل المكالمات الرقمي
CIM	وحدة واجهة التحكم
CRAC	وحدة تكييف غرفة الحاسب الآلي
CT / VT	محول التيار/محول الجهد الكهربائي
C&EM	مصنوفة الأسباب والآثار
DDC	أداة التحكم الرقمي المباشر
DHCP	بروتوكول التحكم الديناميكي للمضيف
DPS	مستشعر الضغط التفاضلي
ELV	الجهد الكهربائي شديد الانخفاض
EPMS	نظام إدارة الطاقة الكهربائية
ERD	جهاز الإنقاذ في حالات الطوارئ
ESP	الضغط الساكن الخارجي
FACP	لوحة التحكم في إنذار الحريق
FAT	اختبارات قبول المصنع
FCU	وحدة ملف المروحة
FDAS	نظام الإنذار والكشف عن الحرائق
GFCI / RCD	قاطع الدائرة الكهربائية لأعطال التاريس/جهاز التيار المتبقي
HOA	مفتاح إيقاف تشغيل يدوي آلي
HSRP	بروتوكول جهاز التوجيه الاحتياطي الجاهز
HVAC&R	التدفئة، والتهوية، وتكييف الهواء، والتبريد
ICCB/MCCB	قاطع دائرة العلية المعزول/قاطع دائرة العلية المقولب
IEC	اللجنة الكهروتقنية الدولية
I/O Point	نقطة الإدخال/الإخراج
LAB	حد الاقتراب المقيد
LACP	بروتوكول التحكم في تجميع الارتباطات
LAN/ VLAN	شبكة المنطقة المحلية/شبكة المنطقة المحلية الافتراضية
LED	الصمام الثنائي الباعث للضوء
MAS	صحيفة الموافقة على المواد
MCC	وحدة التحكم في المحركات
MCCB	قاطع دائرة العلية المقولب



## قوائم التدقيق والنماذج للاختبار والتشغيل التجريبي

الاختصارات	الوصف
MIM	وحدة واجهة المراقبة
MSFD	مخمد الحريق والدخان الآلي
NAC	دائرة جهاز الإشعاع
NETA	الرابطة الدولية للاختبارات الكهربائية
NFPA	الجمعية الوطنية للحماية من الحرائق
NTP	بروتوكول وقت الشبكة
OCPD	جهاز الحماية من زيادة التيار
OPR	متطلبات مالك المشروع
OSPF	بروتوكول المسار الأقصر المفتوح أولاً
PABX	مقسم هاتف فرعي خصوصي
PAVA	نظام مخاطبة الجمهور والإنذار الصوتي
PCB	قاطع الدائرة الكهربائية
PoW	نقطة الموجة
PPE	معدات الحماية الشخصية
PTP Testing	الاختبار من نقطة إلى نقطة
P&ID	مخطط العمليات وأجهزة القياس والتحكم (لنظام إدارة المباني)
RCBO	قاطع دائرة التيار المتبقي مع زيادة الحمولة
RCD	جهاز التيار المتبقي
RMU	وحدة الربط الحلقي
RODI	إزالة الأيونات من المياه بالتناضح العكسي
RTT	وقت الرحلة ذهاباً وإياباً
SNMP	بروتوكول إدارة الشبكة البسيط
TAB	الاختبار والتوازن
TCP/IP	بروتوكول الاتصالات السلكية واللاسلكية عبر بروتوكول الإنترنت
TDS	إجمالي المواد المذابة
TFTP	بروتوكول نقل الملفات المبسط
TSP	إجمالي الضغط الساكن
UL/FM	Underwriters Laboratory / Factory Mutual
UPS	نظام التزويد بالطاقة غير المنقطعة
VAV	حجم الهواء المتغير
VESDA	حساس الكشف المبكر عن الدخان
VFD	محرك متغير التردد
VG	بوابات الجهد الكهربائي
VoIP	بروتوكول نقل الصوت عبر الإنترنت
VPC	سحابة خاصة افتراضية

### المراجع

1. الدليل الإرشادي للاختبارات والتشغيل التجريبي للمشاريع (000003-0EPM-KT)
2. الدليل الإجرائي للاختبارات والتشغيل التجريبي للمشاريع (EPM-KT0-PR-000006)

### المسؤوليات

تمتلك الإدارة الهندسية لدى هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية هذه الوثيقة وتحفظ بها. وتتحمل الجهات العامة المسؤولية عن تقديم قائمة التدقيق والنماذج هذه إلى جميع الأطراف المسؤولة عن إعداد منهجية الاختبار والتشغيل التجريبي.

### الإجراءات

لا ينطبق



قائمة التدقيق والنماذج للاختبارات والتشغيل التجريبي

- المرفق 1 - قائمة التدقيق - قبل بدء تشغيل المضخات (EPM-KT0-TP-000001)
- المرفق 2 - قائمة التدقيق - قبل بدء تشغيل مضخات الحريق (EPM-KT0-TP-000002)
- المرفق 3 - قائمة التدقيق - قبل بدء تشغيل المراوح (EPM-KT0-TP-000003)
- المرفق 4 - قائمة التدقيق - قبل بدء تشغيل وحدة مناولة الهواء المركزية (EPM-KT0-TP-000004)
- المرفق 5 - قائمة التدقيق - قبل بدء تشغيل علبة نظام حجم الهواء المتغير (EPM-KT0-TP-000005)
- المرفق 6 - قائمة التدقيق - قبل بدء تشغيل وحدة ملف المروحة (EPM-KT0-TP-000006)
- المرفق 7 - قائمة التدقيق - قبل بدء تشغيل وحدة تكييف غرفة الحاسب الآلي (EPM-KT0-TP-000007)
- المرفق 8 - قائمة التدقيق - قبل بدء تشغيل المبردات (EPM-KT0-TP-000008)
- المرفق 9 - قائمة التدقيق - قبل بدء تشغيل أبراج التبريد (EPM-KT0-TP-000009)
- المرفق 10 - قائمة التدقيق - قبل بدء تشغيل المبادلات الحرارية الصفائحية (EPM-KT0-TP-000010)
- المرفق 11 - قائمة التدقيق - قبل بدء تشغيل الغلايات (EPM-KT0-TP-000011)
- المرفق 12 - قائمة التدقيق - قبل بدء تشغيل وحدة استعادة المكثفات (EPM-KT0-TP-000012)
- المرفق 13 - قائمة التدقيق - قبل بدء تشغيل محطة معالجة المياه (EPM-KT0-TP-000013)
- المرفق 14 - قائمة التدقيق - قبل بدء تشغيل محطة معالجة مياه الصرف الصحي (EPM-KT0-TP-000014)
- المرفق 15 - قائمة التدقيق - قبل بدء تشغيل مصعد الجر الكهربائي (EPM-KT0-TP-000015)
- المرفق 16 - قائمة التدقيق - قبل بدء تشغيل السلالم الكهربائية والسيور المتحركة (EPM-KT0-TP-000016)
- المرفق 17 - قائمة التدقيق - قبل بدء تشغيل وحدة صيانة المبنى (EPM-KT0-TP-000017)
- المرفق 18 - قائمة التدقيق - قبل بدء تشغيل مجموعة المولدات (EPM-KT0-TP-000018)
- المرفق 19 - قائمة التدقيق - تزويد القواطع الكهربائية عالية الجهد/متوسطة الجهد الكهربائي بالطاقة مسبقاً (EPM-KT0-TP-000019)
- المرفق 20 - قائمة التدقيق - تزويد لوحات المفاتيح بالطاقة مسبقاً (EPM-KT0-TP-000020)
- المرفق 21 - قائمة التدقيق - تزويد المحولات بالطاقة مسبقاً (EPM-KT0-TP-000021)
- المرفق 22 - قائمة التدقيق - التشغيل التجريبي المسبق لوحدة الربط الحلقي عالي الجهد الكهربائي/متوسط الجهد الكهربائي (EPM-KT0-TP-000022)
- المرفق 23 - قائمة التدقيق - التشغيل التجريبي المسبق لمخازن التكييف عالية الجهد الكهربائي/متوسطة الجهد الكهربائي (EPM-KT0-TP-000023)
- المرفق 24 - قائمة التدقيق - تزويد المحولات الآلية متوسطة الجهد الكهربائي/منخفضة الجهد الكهربائي بالطاقة مسبقاً (EPM-KT0-TP-000024)
- المرفق 25 - قائمة التدقيق - تزويد نظام التزويد بالطاقة غير المنقطعة بالطاقة مسبقاً (EPM-KT0-TP-000025)
- المرفق 26 - قائمة التدقيق - تزويد وحدة التحكم في المحركات ذات الجهد المنخفض/لوحات التوزيع بالطاقة مسبقاً (EPM-KT0-TP-000026)
- المرفق 27 - قائمة التدقيق - تزويد الكابلات عالية الجهد الكهربائي/متوسطة الجهد الكهربائي بالطاقة مسبقاً (EPM-KT0-TP-000027)
- المرفق 28 - قائمة التدقيق - التشغيل التجريبي المسبق للتأريض (EPM-KT0-TP-000028)
- المرفق 29 - قائمة التدقيق - الاختبار الوظيفي واختبار الأداء لمضخات الحريق (EPM-KT0-TP-000029)
- المرفق 30 - قائمة التدقيق - الاختبار الوظيفي واختبار الأداء لمضخات المياه الباردة (EPM-KT0-TP-000030)
- المرفق 31 - قائمة التدقيق - الاختبار الوظيفي واختبار الأداء للمراوح المركزية (EPM-KT0-TP-000031)
- المرفق 32 - قائمة التدقيق - الاختبار الوظيفي واختبار الأداء لوحدات مناولة الهواء (EPM-KT0-TP-000032)
- المرفق 33 - قائمة التدقيق - الاختبار الوظيفي واختبار الأداء لوحدة تكييف غرفة الحاسب الآلي (وحدة الضبط) (EPM-KT0-TP-000033)
- المرفق 34 - قائمة التدقيق - الاختبار الوظيفي واختبار الأداء لوحدة ملف المروحة (EPM-KT0-TP-000034)
- المرفق 35 - قائمة التدقيق - الاختبار الوظيفي واختبار الأداء لأبراج التبريد ذات التدفق المتقطع (EPM-KT0-TP-000035)
- المرفق 36 - قائمة التدقيق - الاختبار الوظيفي واختبار الأداء للغلايات (EPM-KT0-TP-000036)
- المرفق 37 - قائمة التدقيق - الاختبار الوظيفي واختبار الأداء لمحطة معالجة المياه (EPM-KT0-TP-000037)
- المرفق 38 - قائمة التدقيق - الاختبار الوظيفي واختبار الأداء لمحطة معالجة مياه الصرف الصحي (EPM-KT0-TP-000038)
- المرفق 39 - قائمة التدقيق - الاختبار الوظيفي واختبار الأداء لوحدة استعادة المكثفات (EPM-KT0-TP-000039)
- المرفق 40 - قائمة التدقيق - الاختبار الوظيفي واختبار الأداء لمصاعد الجر الكهربائية (EPM-KT0-TP-000040)
- المرفق 41 - قائمة التدقيق - الاختبار الوظيفي واختبار الأداء للسلالم الكهربائية والسيور المتحركة (EPM-KT0-TP-000041)
- المرفق 42 - قائمة التدقيق - الاختبار الوظيفي واختبار الأداء لوحدة صيانة المبنى (EPM-KT0-TP-000042)
- المرفق 43 - قائمة التدقيق - الاختبار الوظيفي واختبار الأداء لخزانات المكثفات عالية الجهد الكهربائي/متوسطة الجهد الكهربائي (EPM-KT0-TP-000043)
- المرفق 44 - قائمة التدقيق - الاختبار الوظيفي واختبار الأداء لنظام التزويد بالطاقة غير المنقطعة (EPM-KT0-TP-000044)
- المرفق 45 - الجمعية الوطنية لمكافحة الحرائق (NFPA 20) لنموذج اختبار قبل مضخات الحريق (EPM-KT0-TP-000045)
- المرفق 46 - نموذج مجموعة اختبار نظام الإنذار بالحرائق واكتشافها (EPM-KT0-TP-000046)
- المرفق 47 - نموذج اختبار القطب الكهربائي الأرضي (EPM-KT0-TP-000047)
- المرفق 48 - نموذج اختبار الاتصال الداخلي للأبواب (EPM-KT0-TP-000048)
- المرفق 49 - نموذج اختبار نظام الوصول إلى موقف السيارات (EPM-KT0-TP-000049)



## قوائم التدقيق والنماذج للاختبار والتشغيل التجريبي

- المرفق 50 - نموذج اختبار الأمن والتحكم في الوصول (EPM-KT0-TP-000050)
- المرفق 51 - نموذج اختبار فحص رسومات نظام إدارة المباني (EPM-KT0-TP-000051)
- المرفق 52 - نموذج اختبار تحديد معالم ونقطة ضبط نظام إدارة المباني (EPM-KT0-TP-000052)
- المرفق 53 - نموذج اختبار نظام إدارة المباني ومخطّط النقل المعتمد بنظام إدارة المشاريع المؤسسية والاختبار الحلقي (EPM-KT0-TP-000053)
- المرفق 54 - نموذج اختبار الكابلات (EPM-KT0-TP-000054)
- المرفق 55 - اختبار البطارية وكابل أنظمة الإنذار والكشف عن الحريق (EPM-KT0-TP-000055)
- المرفق 56 - قائمة مراجعة - اختبار الأداء الوظيفي الخاص بصندوق حجم الهواء المتغير المطلق للضغط (EPM-KT0-TP-000056)
- المرفق 57 - قائمة مراجعة - ما قبل تشغيل أجهزة نقل الصوت عبر الإنترنت (EPM-KT0-TP-000057)
- المرفق 58 - قائمة مراجعة - اختبار وظائف بروتوكول الاتصال الصوتي عبر الإنترنت وإدائه (EPM-KT0-TP-000058)
- المرفق 59 - قائمة مراجعة - ما قبل تشغيل شبكات الإنترنت المحلية والشبكات المتباعدة اللاسلكية (EPM-KT0-TP-000059)
- المرفق 60 - قائمة مراجعة - اختبار وظائف الشبكات المحلية اللاسلكية وأدائها (EPM-KT0-TP-000060)
- المرفق 61 - قائمة التدقيق - نموذج - ضمان المواد (EPM-KT0-TP-000061)
- المرفق 62 - نموذج عملية الاختبار والتشغيل التجريبي (EPM-KT0-TP-000062)
- المرفق 63 (EPM-KT0-TP-000063) - نموذج شهادة توصيل الطاقة -
- المرفق 64 - نموذج شهادة تسليم التصميم (EPM-KT0-TP-000064)



## قوائم التدقيق والنماذج للاختبار والتشغيل التجريبي

### المرفق 1 - قائمة التدقيق - قبل بدء تشغيل المضخات (EPM-KT0-TP-000001)

اسم المشروع:		رقم الرسم	المراجعة	
الرقم	عنصر الفحص	فُحصت بشكل مقبول		
		لا يوجد	نعم	لا
1	هل تم فصل المعدات كهربائياً وهل هي آمنة ومغلقة	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	تم تحديد المعدات ووضعت بطاقات البيانات عليها بشكل صحيح وفقاً للرسومات التنفيذية	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	تمثل معالم اللوحات إلى مستندات التصميم.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	لا يوجد علامات تلف مرئية في المعدات بما في ذلك صدأ أو تآكل.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	تم إتمام التسوية وفقاً لمواصفات المشروع	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	تم تنفيذ أساسات المضخات وتم تثبيت المعدات بشكل مناسب	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	تم استكمال أعمال الجص	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	تم توفير مساحة مناسبة للسماح بإزالة المعدات للصيانة بحد أدنى من الأتاييب أو الصواني/ القنوات أو تفكيك المعدات الأخرى. تم تركيب معدات الرفع وفقاً لمستندات التصميم.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	تم تركيب الأنظمة المساعدة مثل (زيت التشميم وغاز التنظيف والإخماد والميزان والتبريد وجمع التسرب الخ) دون أي علامات تلف مرئية.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	تم تعبئة زيوت التشميم بشكل مناسب وتم توفير علامات أو سجلات التشميم.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	تم تنظيف المركبات الحافظة واللحوم والزيوت من أسطح المعدات. وتم إزالة أي عامل مجفف حسب الطلب.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12	تم تشييك أنظمة التشميم القسري بشكل صحيح ولم تظهر أي تسريبات أو فتحات.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13	تم تجميع التشميم والمساعدين أو تم توفيرهم (مطلوب سجلات المطابقة للتسليم).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14	فحص واضح لتركيب السدادات/ التعبئة الميكانيكية.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15	تم تركيب المصارف والفتحات وتم توجيه مسارها بشكل مناسب- حدد الطلب.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16	تم توصيل أو توجيه تسرب المضخات إلى الصرف الأرضي المناسب.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17	تم تركيب مصافي في أدبييب الضغط وتم توفير وسائل ومساحات مناسبة للتنظيف.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18	تم تثبيت أدوات الاهتزاز/ المجسات ووجدت سليمة.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
19	تم تركيب لوحات الاهتزاز بشكل مناسب ووجدت المكونات الداخلية نظيفة وخالية من الحطام أو الصدأ. تم تركيب العناصر الداخلية بأمان ووضع عليها علامات وفقاً لمواصفات المشروع.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20	المكونات بما في ذلك صناديق التحكم/ التوصيل نظيفة وتم تركيب المكونات الداخلية ووضع عليها العلامات بشكل صحيح.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
21	تم غلق كافة الخزائن/ لوحات التحكم وصناديق التوصيل بشكل مناسب بأبواب/ أغطية مغلقة بشكل مناسب	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
22	تم تركيب ملحقات الأتاييب مثل مقاييس الضغط ومقاييس اختيار عالمية وثرمويل الخ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



## قوائم التدقيق والنماذج للاختبار والتشغيل التجريبي

المرفق 2 - قائمة التدقيق - قبل بدء تشغيل مضخات الحريق (EPM-KT0-TP-000002)

اسم المشروع:		رقم الرسم	المراجعة	
الرقم	عناصر الفحص	تم الفحص بشكل مقبول		
		لا يوجد	نعم	لا
	<b>العناصر العامة</b>			
1	العناصر العامة			
2	تم فصل المعدات كهربائياً وهي آمنة ومغلقة	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	تم تحديد المعدات ووضع علامات عليها بشكل صحيح وفقاً للرسومات التفصيلية	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	تمثل مكونات اللوحات إلى مستندات التصميم.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	لا يوجد علامات تلف مرئية في المعدات بما في ذلك صدأ أو تآكل.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	تم إتمام التسوية وفقاً لمواصفات المشروع	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	تم إتمام أساسات المضخات وتم تثبيت المعدات بشكل مناسب	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	تم إتمام الحشو	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	تم توفير مساحة مناسبة للسماح بإزالة المعدات للصيانة بعد أدنى من الأديب أو الصواني/ القنوات أو تفكيك المعدات الأخرى. تم تركيب معدات الرفع وفقاً لمستندات التصميم.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	تم تركيب الأنظمة المساعدة مثل (زيوت التشحيم وغاز التنظيف والإخماد والميزان والتبريد ومنع التسرب الخ) دون أي علامات تلف مرئية.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	تم تعبئة زيوت التشحيم بشكل مناسب وتم توفير علامات أو سجلات التشحيم.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12	تم تنظيف المركبات الحافظة والدهوم والزيوت من أسطح المعدات. وتم إزالة أي عامل مجفف حسب الطلب.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13	تم تهيئك أنظمة التشحيم القسري بشكل صحيح ولم تظهر أي تسريبات أو فتحات.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14	تم تجميع قاربات الموصلات والمساعدين أو تم توفيرهم (مطلوب سجلات المحاذاة للتليم).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15	فحص واضح لتركيب السدادات/ التعبئة الميكانيكية.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16	تم تركيب أديب الصرف والفتحات وتم توجيه مسارها بشكل مناسب- عند الطلب.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17	تم توصيل أو توجيه تسريب المضخات إلى الصرف الأرضي المناسب.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18	تم تركيب مصافي في أديب الشفط وتم توفير وسائل ومساحات مناسبة للتنظيف.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
19	تم تثبيت أدوات الاهتزاز/ المجسات ووجدت سليمة.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20	تم تركيب لوحات الاهتزاز بشكل مناسب ووجدت المكونات الداخلية نظيفة وخالية من الحطام أو الصدأ. تم تركيب العناصر الداخلية بأمان ووضع عليها علامات وفقاً لمواصفات المشروع.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
21	المكونات بما في ذلك صناديق التحكم/ التوصيل نظيفة وتم تركيب المكونات الداخلية ووضع عليها العلامات بشكل صحيح.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
22	تم حلق توصيلات الأديب بشكل صحيح بمواد حشو مناسبة (إذا كان مرئياً)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



## قوائم التدقيق والنماذج للاختبار والتشغيل التجريبي

المرفق 3 - قائمة التدقيق - قبل بدء تشغيل المراوح (EPM-KT0-TP-000003)

اسم المشروع:		رقم الرسم	المراجعة	
الرقم	تتصر الفحص	تم الفحص بشكل مقبول		
		لا يوجد	نعم	لا
<b>الخزينة والتركيبة العام</b>				
1	تم لصق بطاقات التعريف الدائمة، بما في ذلك على المراوح.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	سعة تنفق الهواء والضغط الثابت الخارجي الموضحان في لوحة المروحة مماثلين للمستند المعتمد.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	يتوافق تصنيف المحرك مثل وه الحصان (كيلو وات) وفترة العزل مع المستند المعتمد.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	تمثل علامات المعدات مع الرسومات التنفيذية.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	حالة التشغيل: جيدة دون خدوش أو تسريبات وتم تركيب حشوات الأبواب.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	توصيل مرن بين الفداء والوحدة وبإحكام وبحالة جيدة.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	تم تركيب معدات عزل الاهتزاز وتم فصلها من أقال الشحن.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	تم تركيب الأدوات وفقاً للمواصفات (مفتاح التنفق والضغط التفاضلي ومقياس الضغط الخ)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	تم إزالة كتل النقل (المراوح الطرد المركزي).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	تم تنظيف المعدات وفقاً لمستندات العقد.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>المراوح والمخمدات (خوائق الحريق)</b>				
11	محاذاة المروحة والمحرك صحيحة.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12	توتر سير المروحة بحالة جيدة	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13	أنشطة وقاية المروحة للسير موضوعة في مكانها الصحيح وآمنة.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14	تم تشحيم المروحة والمحرك بشكل مناسب.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15	تم علق كافة المخمدات بإحكام.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16	جميع روابط المخمدات لديها الحد الأدنى من التشغيل.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>أدوات التحكم الكهربائية</b>				
17	تم تشغيل المصابيح الدلالية	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18	تم وضع نقاط فصل الطاقة في مكانها ووضع علامات بها.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
19	جميع الوصلات الكهربائية مبربوطة بإحكام.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20	تم تركيب الأرضية المناسبة للمكونات والوحدة.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
21	تم وضع معدات السلامة في أماكنها وهي بحالة تشغيلية جيدة.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
22	تم تركيب قواطع الحمل الزائد ليادي التشغيل وبالبحجم المناسب.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
23	تمت معايرة أجهزة الاستشعار (انظر أدناه).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
24	تم شد أقال نظام التحكم وهي بحالة تشغيلية جيدة.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
25	تم وضع كاشفات الدخان في مكانها (حسب الاقتضاء)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



## قوائم التدقيق والنماذج للاختبار والتشغيل التجريبي

المرفق 4 - قائمة التدقيق - قبل بدء تشغيل وحدة مناولة الهواء المركزية (EPM-KT0-TP-000004)

اسم المشروع:		رقم الرسم	المراجعة	
الرقم	عناصر الفحص	تم الفحص بشكل مقبول		
		لا يوجد	نعم	لا
	<b>التخزين والتثبيت العام</b>			
1	تم وضع العلامات الدائمة K بما في ذلك على المراوح.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	سعة تدفق الهواء والضغط الثابت الخارجي الموضحان في لوحة المروحة مماثلين للمستند المعتمد.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	يتوافق تصنيف المحرك مثل وة الحصان (كيلو وات) وفترة العزل مع المستند المعتمد.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	تمثل علامات المعدات مع الرسومات التنفيذية.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	حالة التغليف: جيدة دون خدوش أو تسريبات وتم تركيب حشوات الأبواب.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	أبواب الوصول مغلقة بإحكام - لا يوجد تسريبات	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	توصيل مرن بين القناة والوحدة وإحكام وبحالة جيدة.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	تم تركيب معدات عزل الاهتزاز وتم الإفراج عنها من أقفال الشحن.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	الوصول للصيانة مقبولاً للوحدة والمكونات.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	تم تركيب توهين الصوت الداخلي (حسب الاقتضاء للمراوح المنظمة)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	تم تركيب العزل الحراري وفقاً للمواصفات	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12	تم تركيب الأدوات وفقاً للمواصفات (موازين الحرارة ، مقياس الضغط، مقياس التدفق، الخ).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13	تم الانتهاء من تنظيف المعدات وفقاً لمستندات العقد	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14	تم تركيب المرشحات وتم وضع نوع الاستبدال وكفاءته بشكل دائم على السكن - تم إزالة المرشحات الإنشائية.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15	ترتيب المستلزمات الداخلية (المرشحات، لقائف، المرطب، والمراوح الخ) وفقاً للمستند المعتمد.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16	تم إزالة كتل النقل لمراوح الطرد المركزي.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<b>الصمامات والأدباب والمستلزمات واللفائف</b>			
17	تم الانتهاء من تجهيزات الأدباب وتم دعم الأدباب بشكل مناسب.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18	تم وضع علامات على الأدباب بشكل مناسب.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
19	تم عزل الأدباب بشكل مناسب.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20	تم وضع المصافي في مكانها ووجدت نظيفة.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
21	تم ضغط نظام الأدباب بشكل مناسب.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
22	لم يظهر أي تسريبات حول التجهيزات.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
23	كافة اللفائف نظيفة والمراوح بحالة جيدة.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
24	كافة أحواض تصريف المكثفات نظيفة والميل للصرف وفقاً للمواصفات.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>





## قوائم التدقيق والنماذج للاختبار والتشغيل التجريبي

المرفق 6 - قائمة التدقيق - قبل بدء تشغيل وحدة ملف المروحة (EPM-KT0-TP-000006)

اسم المشروع:		رقم الرسم	المراجعة	
الرقم	عناصر الفحص	تم الفحص بشكل مقبول		
		لا يوجد	نعم	لا
	<b>التخزين والتركيب العام</b>			
1	يتطابق وضع علامات على وحدة البكرة المروحية مع بطاقات المعدات وفقاً للرسومات التنفيذية.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	تتطابق سعة وحدة لقائف المروحة (حمولة وتتفق الهواء والضغط الثابت الخارجي للمروحة) مع السعة الموضحة في جدول المعدات والمستندات المعتمدة.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	تم إجراء الفحص المرئي ولا يوجد تلف واضح.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	تصرف المكثف عبر أدبيب للصرف بعمق مصيدة السباكة المناسب للتعامل مع الحد الأقصى من الضغط الثابت.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	الوحدة خالية من الأوساخ وبقايا التكسير.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	تم تركيب المرشحات ووجدت نظيفة.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	تدور الدفاعة المروحية للمروحة بحرية.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	تم تركيب عوازل الاهتزاز.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	تم إتمام أعمال مجاري الهواء وتم اختبار التصريف.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	تم تركيب مانع تسرب لوصلة مجاري الهواء بشكل مناسب (سدادات، مرابط، أطواق مانعة للتسرب).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	تم إزالة كافة الأغطية الواقية (المواد البلاستيكية) من فتحات مجاري الهواء.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12	تم تركيب التثبيت الثالث (ناهر الهواء والمحطات الطرفية).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13	تم تركيب كافة مخمدات التوازن اليدوية وعلقها بنسبة 100%.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14	تم تركيب مجاري هواء مرنة بشكل مناسب.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15	تم تنظيف نظام المياه المبردة وتم الانتهاء من المعالجة الكيميائية.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16	تم عزل أدبيب المياه المبردة وتم دعمها بشكل مناسب.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17	تم تركيب صمام التحكم بشكل مناسب بمصافي.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18	تم تركيب كافة الملحقات المطلوبة (مقاييس الضغط ومقاييس درجة الحرارة والمقاييس العالمية وصمامات العزل وصمام التوازن البخار، ويمكن الوصول إليها).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
19	تم توفير فتحات الهواء وتهوية النظام بشكل مناسب بما في ذلك المعدات.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20	تم توفير حلقة التنظيف	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<b>الفحص الكهربائي</b>			
21	تم تركيب عازل محلي ولتحكم رقمي مباشر في مكان يمكن الوصول إليه.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
22	تم الانتهاء من كافة أسلاك الطاقة والتحكم وفقاً لمخطط الدوائر	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



## قوائم التدقيق والنماذج للاختبار والتشغيل التجريبي

المرفق 7 - قائمة التدقيق - قبل بدء تشغيل وحدة تكييف غرفة الحاسب الآلي (EPM-KT0-TP-000007)

اسم المشروع:		رقم الرسم	المراجعة	
الرقم	تدوير الفحص	تم الفحص بشكل مقبول		
		لا يوجد	نعم	لا
	<b>الخزينة والتركيب العام</b>			
1	تم تثبيت بطاقات المعدات الدائمة وهي تتطابق مع علامات المعدات الواردة بالرسومات التنفيذية	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	تمثل السعة الموضحة في اللوحة مع متطلبات التصميم والمستندات المعتمدة. ويجب أن تمثل السعة لما يلي: <ul style="list-style-type: none"><li>• سعة التبريد ذات النوع الممتد المياهر</li><li>• معدل تنفق الهواء</li><li>• الضغط الثابت الخارجي لنظام مجرى الهواء</li><li>• السعة الحرارية</li><li>• سعة الترطيب</li></ul>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	يتوافق تصنيف المحرك مثل قوة الحصان (كيلو وات) وفترة العزل مع المستند المعتمد.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	حالة التغليف: جيدة دون تلف واضح	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	وصلات مرنة للقنوات بين القناء والوحدة بحالة جيدة (حسب الاقتضاء)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	تم إزالة كتل النقل للمروحة (للمراوح الطرد المركزي).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	تم تركيب معدات عزل الاهتزاز وتم الإفراج عنها من أقفال الشحن.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	الوصول للصيانة مقبولاً للوحدة والمكونات.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	تم تركيب العزل الحراري بشكل مناسب ووفقاً للمواصفات.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	تم تنظيف تم تركيب الأدوات (مولزين الحرارة ، مقاييس الضغط الخ) وفقاً للرسومات المعتمدة.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	تم الانتهاء من تنظيف المعدات وفقاً لمتطلبات العقد.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12	تم تركيب مرشحات الهواء.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<b>الصمامات والأنابيب والمستلزمات واللحاف</b>			
13	تم الانتهاء من تجهيزات الأنابيب وتم دعم الأنابيب بشكل مناسب.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14	تم وضع بطاقات تعريفية على الأنابيب بشكل مناسب.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15	تم عزل الأنابيب بشكل مناسب.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16	تم وضع المصافي في مكانها ووجدت نظيفة.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17	تم شطف نظام الصرف بشكل مناسب.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18	لم يظهر أي تسريبات حول التجهيزات.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
19	كافة اللحاف نظيفة والمراوح بحالة جيدة.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



## قوائم التدقيق والنماذج للاختبار والتشغيل التجريبي

المرفق 8 - قائمة التدقيق - قبل بدء تشغيل المبردات (EPM-KT0-TP-000008)

اسم المشروع:			رقم الرسم	المراجعة
الرقم	عناصر الفحص			تم الفحص بشكل مقبول
	لا يوجد	نعم	لا	
<b>التركيب العام</b>				
1	المظهر العام جيد دون أي تلف واضح.			<input type="checkbox"/>
2	تتطابق السعة الاسمية للوحة المعدات مع التصميم والمستندات المعتمدة.			<input type="checkbox"/>
3	يمثل تصنيف ضغط تغليف المبرد مع المستندات المعتمدة.			<input type="checkbox"/>
4	تم وضع ملصق على المعدات ويمثل الملصق لعلامات الرسوم التنفيذية.			<input type="checkbox"/>
5	تم تركيب وتنظيم عوازل اهتزاز مناسبة.			<input type="checkbox"/>
6	تم وضع كبح زلازل.			<input type="checkbox"/>
7	تم تركيب صمامات عزل وصمامات توازن.			<input type="checkbox"/>
8	تم الانتهاء من تجهيزات الأنابيب ومستلزماتها.			<input type="checkbox"/>
9	لم يتم دعم الأنابيب على المبردات.			<input type="checkbox"/>
10	تم الانتهاء من التنظيف المائي وتم تنظيف المصافي.			<input type="checkbox"/>
11	لا يوجد تلف واضح على زعانف المكثفات (المكثفات التبريد الهوائية)			<input type="checkbox"/>
12	تم الانتهاء من تنظيف أنابيب مياه المكثف (حسب الاقتضاء)			<input type="checkbox"/>
13	تم توفير تفتيش الهواء المبر (للمبرد الداخلي).			<input type="checkbox"/>
14	تم مد أنبوب تفتيش المبرد إلى الخارج (للمبرد الداخلي).			<input type="checkbox"/>
15	تم تركيب المستلزمات مثل موازين الحرارة ومقياس الضغط ومقاييس الاختبار.			<input type="checkbox"/>
16	تم تركيب عداد التفتيش (حسب الطلب) ومفتاح التفتيش.			<input type="checkbox"/>
17	تم شحن المعدات بشكل مناسب والمبرد في الخزان على المستوى الصحيح.			<input type="checkbox"/>
18	لا يوجد تسريب زيت ملحوظ.			<input type="checkbox"/>
19	تم وضع ملصقات أنابيب واتجاه التفتيش على الأنابيب.			<input type="checkbox"/>
20	تم تشغيل سخان زيت بشكل مناسب.			<input type="checkbox"/>
21	تم تنظيف مرشح الزيت.			<input type="checkbox"/>
<b>أدوات التحكم الكهربائية</b>				
22	تم تركيب أسلاك الأنابيب بشكل مناسب.			<input type="checkbox"/>
23	تم وضع كافة المكونات الكهربائية في الأرض بشكل مناسب.			<input type="checkbox"/>
24	تم ربط أسلاك التحكم والأجهزة والأقوال.			<input type="checkbox"/>
25	تم معايرة أجهزة الاستعمار (وفقاً لتاريخ شهادة المعايرة أو طريقة الموقع للمعايرة).			<input type="checkbox"/>
26	تم تركيب العوازل الكهربائية وفقاً للتصميم.			<input type="checkbox"/>



## قوائم التدقيق والنماذج للاختبار والتشغيل التجريبي

### المرفق 9 - قائمة التدقيق - قبل بدء تشغيل أبراج التبريد (EPM-KT0-TP-000009)

اسم المشروع:		رقم الرسم	المراجعة	
الرقم	عنصر الفحص	تم الفحص بشكل مقبول		
		لا يوجد	نعم	لا
التركيب العام				
1	يتطابق مثبت البطاقات على المعدات مع بطاقات المعدات المحددة في الرسومات التنفيذية.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	تتطابق سعة برج التبريد مع جدول المعدات والمستندات المعتمدة.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	برج التبريد بحالة جيدة دون أي تلف واضح.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	تم تركيب وشد سيور المروحة بشكل مناسب.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	تم تركيب حلقات عمود المروحة وربطها بإحكام.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	تم تشحيم المروحة والمحرك.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	ضبط خطوة ريشة المروحة (للمراوح الدافعة).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	تم وضع حوض البرج في مكانه.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	مصافي بالوعة حوض البرج نظيفة والحوض مملوء.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	تم وضع سخان الحوض والحماية من التجميد في أماكنهم (إندارات الخ) حسب الاقتضاء.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	تم تركيب كافة الملحقات مثل مقياس الضغط ودرجة الحرارة في أنابيب مياه المكثف.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12	تم تركيب مصفى منخل مياه الرشاش وقهوة الرش نظيفة.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13	تم الانتهاء من تثبيت الأنابيب وتركيب المستلزمات.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14	تم الانتهاء من تركيب أنابيب مياه التعويض بما في ذلك صمام عوامة أو صمام مزود بمحرك ومفاتيح عوامة/ جهاز استشعار مستوى.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15	تم وضع علامة على كافة الأنابيب بشكل صحيح وتم وضع علامات على الصمامات بشكل مناسب.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16	تم تركيب نظام أو خطة المعالجة الكيميائية.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17	تم تقديم تقرير معالجة المياه.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18	تم موازنة رأس التوزيع.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
19	تم تركيب سداد اختبار.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20	تم تركيب صمامات العزل والتوازن وفقاً للرسومات.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
21	تم تشحيم علبة تروس (وفقاً لما هو معمول به لرأس المياه الدوارة بمحرك مروحة السرعة المثبت).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
أدوات التحكم الكهربائية				
22	تم إمداد الطاقة للوحدة وقطع الاتصال.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
23	تم تأريض كافة العناصر الكهربائية.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
24	تم توفير الطاقة إلى سخان الحوض (حسب الاقتضاء).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>





## قوائم التدقيق والنماذج للاختبار والتشغيل التجريبي

### المرفق 11 - قائمة التدقيق - قبل بدء تشغيل الغلايات (EPM-KT0-TP-000011)

اسم المشروع:		رقم الرسم	المراجعة	
الرقم	عناصر الفحص	تم الفحص بشكل مقبول		
		لا يوجد	نعم	لا
<b>التركيب العام</b>				
1	المظهر العام جيد دون أي تلف واضح.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	تم لصق بطاقة البيانات على المعدات ويمثل الملصق لمواصفات الرسوم التنفيذية.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	تتطابق السعة الاسمية للوحة المعدات مع السعة (من وعند التصنيف أو قوة حصان المرجل) الواردة في التصميم والمستندات المعتمدة.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	تم سحب وتنظيف مساحة مناسبة لأنبوب المرجل.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	مطلوب وضع كبح للزلازل.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	تم تركيب مداخن على الأنابيب الأفقية المنحدرة بشكل مناسب.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	تم الانتهاء من إمداد هواء الاحتراق.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	تم وضع علامة على النظام المملوء بالمياه وأقل مستوى مياه مسموح به.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	تم تركيب المستلزمات مثل مقاييس الضغط ومقاييس الحرارة ومقاييس الضغط والحرارة وفقاً للرسم.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	تم الانتهاء من تعشيق السخان المتعدد.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	للغرفة نظام تهوية كافي.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>الأنابيب والمستلزمات</b>				
12	تم تركيب واختبار أنابيب الوقود.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13	تم الانتهاء من الأنابيب المائية ووجدت جاهزة للتشغيل بما في ذلك نظام النسخ وأنابيب مياه التعويض والتنقيح الآمن.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14	تم الانتهاء من تنظيف النظام المائي وتنظيف المصافي.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15	تم تركيب صمامات العزل ووقف الوقود والصمامات المنظمة والتوازن.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16	تم الانتهاء من تجهيزات الأنابيب ومستلزماتها.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17	تم توفير خط النزف وخطوط التنقيح.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18	تم تركيب فتحات الاختبار بالقرب من كافة أجهزة استشعار التحكم.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
19	تم تركيب مفتاح التنقيح وعداد التنقيح حسب الطلب.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20	تم وضع ملصق بنوع الأنابيب واتجاه التنقيح على الأنابيب.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
21	تم تركيب نظام المعالجة الكيمائية.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
22	تم لصق كشف بيانات حاويات الضغط للجمعية الأمريكية للمهندسين الميكانيكيين أو علامة الشهادة في كل خزان مد وضغط.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
23	تم التحقق من خزان المد بأنه غير مملوء بالهواء وبأنه مملوء بالكامل بالمياه.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



## قوائم التدقيق والنماذج للاختبار والتشغيل التجريبي

المرفق 12 - قائمة التدقيق - قبل بدء تشغيل وحدة استعادة المكثفات (EPM-KT0-TP-000012)

اسم المشروع:		رقم الرسم	المراجعة	
الرقم	عنصر الفحص	تم الفحص بشكل مقبول		
		لا يوجد	نعم	لا
1	تم تحديد المعدات ووضع علامات عليها بشكل صحيح وفقاً للرسومات التنفيذية.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	تمثل معالم اللوحة إلى مستندات التصميم.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	لا يوجد علامات تلف مرئية في المعدات بما في ذلك صدأ أو تآكل.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	تم إتمام التسوية وفقاً لمواصفات المشروع	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	تم إتمام أساسات المعدات وتم تثبيت المعدات بشكل مناسب	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	تم توفير مساحة مناسبة للسماح بإزالة المعدات للصيانة بحد أدنى من الأذى أو التركيبات/القنوات أو تفكيك المعدات الأخرى. تم تركيب معدات الرفع وفقاً لمستندات التصميم.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	تم تركيب الأنظمة المساعدة مثل (زيوت التشحيم وعاز التلطيخ والإخماد والوزن والتبريد ومنع التسرب البخار) دون أي علامات تلف مرئية.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	تم تعبئة زيوت التشحيم بشكل مناسب وتم توفير علامات أو سجلات التشحيم.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	تم تنظيف المركبات الحافظة والحجوم والزيوت من أسطح المعدات. وتم إزالة أي عامل مجفف حسب الطلب.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	تم تشييك أنظمة التشحيم القسري بشكل صحيح، ولم تظهر أي تسريبات أو فتحات.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	تم تجميع الموصلات والمساعدات أو تم توفيرهم (مطلوب سجلات المحاذاة للتسليم).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12	فحص واضح لتركيب السدادات/التعبئة الميكانيكية.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13	تم تركيب المصارف والفتحات وتم توجيه مسارها بشكل مناسب - عند الطلب.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14	تم توصيل أو توجيه تسرب المضخات إلى الصرف الأرضي المناسب.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15	تم تركيب مصافي في أدبيب العفط وتم توفير وسائل ومساحات مناسبة للتنظيف.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16	المكونات بما في ذلك صناديق التحكم/التوصيل نظيفة وتم تركيب المكونات الداخلية ووضع عليها العلامات بشكل صحيح.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17	تم ربط وصلات الأدبيب بشكل صحيح بمواد حشو مناسبة (إذا كانت مرئية)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18	تم علق كافة الخزائن/لوحات التحكم وصناديق التوصيل بشكل مناسب بأبواب/أغطية مغلقة بشكل مناسب	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
19	تم تزويد خزان المكثف بمنفص البخار إلى خارج المبني.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20	تزويد خزان المكثف بأبواب التدفق الزائد بمصيدة السباكة.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
21	تم تركيب مفاتيح التحكم المستوى بما في ذلك أجهزة التحكم للتشغيل الأوتوماتيكي للمضخات.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
22	تم توفير العلو الكافي بين الخزان والمضخة لتجنب التجويف.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
23	تم عزل الوحدة وتعليقها.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



## قوائم التدقيق والنماذج للاختبار والتشغيل التجريبي

### المرفق 13 - قائمة التدقيق - قبل بدء تشغيل محطة معالجة المياه (EPM-KT0-TP-000013)

اسم المشروع:		رقم الرسم	المراجعة	
الرقم	تدوير الفحص	تم الفحص بشكل مقبول		
		لا يوجد	نعم	لا
التركيب العام				
1	المظهر العام لكافة المعدات جيد دون أي تلف واضح.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	تمثل السعة الإسمية للوحة المعدات (للمضخات والمراوح والمرشحات الخ) إلى التصميم والمستندات المعتمدة.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	سُتخدم مواد مقاومة التآكل للبناء لكافة المعدات من مصدر الإمداد إلى الغشاء؛ بما في ذلك الأنابيب والحاويات والأنوات والأجزاء المبللة من المضخات.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	تتوافق كافة الأنابيب والمعدات مع الضغط المصمم.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	تتوافق كافة الأنابيب والمعدات مع نطاق الأس الهيدروجيني المصمم (تنظيف)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	تم عزل كافة الأنابيب والمعدات ضد التآكل.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	تم غسل مرشحات الوسط.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	تم تركيب خرطوشة مرشح جديدة ونظيفة مباشرة أعلى مضخة العليا.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	تم تنظيف خط التغذية بما في ذلك موزع التغذية للتناضح العكسي قبل توصيل أوعية الضغط.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	تم وضع نقاط الإضافة الميكانيكية بشكل مناسب.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	تحقق من تركيب صمامات مانعة الارتداد بشكل مناسب في خطوط الإضافة الكيميائية.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12	يوجد احتياطات للخلط المناسب للمواد الكيميائية في تيار التغذية.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13	خزانات الكيميائية للجرعات مملوءة بالمواد الكيميائية الصحيحة.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14	يوجد احتياطات لمنح نظام التناضح العكسي من التشغيل عند غلق مضخات الجرعات.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15	يوجد احتياطات لمنح مضخات الجرعات من التشغيل عند غلق نظام التناضح العكسي.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16	عند استخدام الكلور، يوجد احتياطات لضمان إتمام إزالة الكلور قبل الأعمية.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17	تسمح الأجهزة المخطط لها التشغيل والرصد المناسب لما قبل معالجة نظام التناضح العكسي.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18	تم تركيب الأجهزة المخطط لها وتم تشغيلها.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
19	تم التحقق من معايرة الأجهزة.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20	تم تركيب حماية تنفيس الضغط وتم ضبطه بشكل صحيح.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
21	يوجد احتياطات لمنح الضغط المتخلخل من تجاوز ضغط التغذية/ الخرسانة عن 5 رطل (0.3 بار) في أي وقت.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
22	تم ضبط أنظمة التعطيق ومرحلات تأخر الوقت والإنذارات بشكل مناسب.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
23	يوجد احتياطات لأخذ عينات التخلخل من الوحدات الفردية.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



## قوائم التدقيق والنماذج للاختبار والتشغيل التجريبي

المرفق 14 - قائمة التدقيق - قبل بدء تشغيل محطة معالجة مياه الصرف الصحي (EPM-KT0-TP-000014)

اسم المشروع:	رقم الرسم	المراجعة
--------------	-----------	----------

الرقم	عناصر الفحص	تم الفحص بشكل مقبول		
		لا يوجد	نعم	لا
	<b>التركيب العام</b>			
1	الخرزانات خالية تماماً من الطين والرمل والحصى وغيرها من الحطام.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	تم تركيب المرشح الأولي لمنع مواد كبيرة غير قابلة للعلاج من دخول خزان مياه الصرف الصحي.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	يُتبعي تثبيت المحطة بطبقات أو سدادات تثبيت مناسبة.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	فيما يتعلق بالمحطة التي تثبت جزئياً أو كلياً أسفل المستوى، يُتبعي توفير ركائز لمنع الطفو.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	يُتبعي إتمام الردم بعد وضع الخرزانات لتجنب إجهاد الجدران والغمر حول المحطة.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	يُتبعي توصيل الحماية الكاثودية للخرزانات المعدية قبل الردم.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	تم وضع الخرزانات المدفونة العليا أعلى الطبقة النهائية لمنع المياه السطحية من دخول المحطة.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	تم توفير سياج خارجي للسلامة ومنع التخريب.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	يُتبعي تغطية موقع المحطة بالحصى.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	يجب توفير طريق وصول مناسب للمحطة للصيانة المعقولة.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	تم تزويد المصافي والحماة الرجعة بالصمامات المناسبة.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12	يُتبعي ضبط الطفو في غرفة الجرعات في الارتفاعات المذكورة في الخطط المعتمدة لضمان ضخ الجرعات المناسبة للمرشح.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13	يُتبعي ملء فجوات الكتلة للمرشحات بالحصص والجدران مغلقة بالداخل والخارج بالطيران.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14	تم الموافقة على وضع رمل الترشيح.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15	تم تركيب وحدات الكلورة / إزالة الكلور بشكل صحيح بالهدار في المكان.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16	تم وضع ملصق على كافة الخرزانات وهي تتطابق مع الخطط والرسومات التنفيذية المعتمدة.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17	تم الاختبار الوظيفي للمعدات القردية (المراوح والمضخات والخلاط والتهوية وتم قبولها. تم التحقق من امتثال سعة المعدات إلى المستندات المعتمدة. تم اختبار وتشغيل التحكم في تدوير المعدات.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18	تم الانتهاء من أتابيب المياه والهوائية وتم اختبارها بما في ذلك صمامات عوامة ومفاتيح وعدادات.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
19	تم اختبار تصريب كافة الخرزانات بما في ذلك الوصلات.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20	تم توفير واختبار إنذارات مستوى المياه العليا والمنخفض وهي تعمل بشكل مناسب.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
21	تم الانتهاء من وقبول كافة الأعمال لخزان التهوية وخزان التعادل وعرفة التسوية وخزان حجز الحماة و الترشيح الثلاثي والكلور وخزان الجرعات السائلة.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



## قوائم التدقيق والنماذج للاختبار والتشغيل التجريبي

المرفق 15 - قائمة التدقيق - قبل بدء تشغيل مصعد الجر الكهربائي (EPM-KT0-TP-000015)

اسم المشروع:		رقم الرسم	المراجعة	
الرقم	تدوير الفحص	تم الفحص بشكل مقبول		
		لا يوجد	نعم	لا
<b>الفحص العام</b>				
1	تمثل سعة محركات الجر بما في ذلك كافة مستلزمات المصعد مع المستندات المعتمدة. ينبغي أن تكون سعة الرفع وفقاً للمواصفات وورقة الموافقة على المواد المعتمد للمعدات.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	يتوافق التركيب مع متطلبات المعيار 17 للجمعية الأمريكية للمهندسين الميكانيكيين والمقبولة بموجب إقرارات العميل.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>فحص حفرة المصعد</b>				
3	تمثل أبعاد حفرة المصعد (الطول والعرض والعمق) مع الخطة ومتطلبات نظام المصعد.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	الحفرة نظيفة وجافة.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	تم توفير مخف صدمات ل حفرة العربة وهو بحالة جيدة. ويجب توفير مخفف صدمات زيتي لعربة المصعد بسرعة سفر أكثر من 1.5 متر/ثانية.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	تم توفير مخفف صدمات ل حفرة بنقل موازن وهو بحالة جيدة. ويجب توفير مخفف صدمات زيتي لعربة المصعد بسرعة سفر أكثر من 1.5 متر/ثانية.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	تم توفير حماية شاشة بنقل موازنة. وتم تكدس الأوزان وتأمينها بعوازل.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	تم توفير إضاءة في الحفرة.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	تم توفير مفتاح الحفرة لإيقاف عربة المصعد يدوياً من الحفرة.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	تتحرك بكره الشد بالحبال المنظمة بحرية.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	تتحرك بكرات مفاتيح الحد بحرية.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12	تم الانتهاء من الكابل الخلفي بشكل مناسب وهو بحالة جيدة.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13	تم تزويد مخرج الطاقة بقاطع للتيار الكهربائي ذو الخطأ لاثرة الأرضي أو بأداة تعمل بالتيار المتبقي.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14	تم توفير نظام الصرف أو بالوعة لإزالة تراكم المياه.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15	تم توفير سلم الوصول إذا كان العمق أكبر من 915 مم.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>فحص عربة الرفع (داخلي)</b>				
16	تم عرض أو وضع علامة سعة عربة الرفع داخل العربة.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17	تم توفير مظاح هواء العادم وهو يعمل بحالة جيدة.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18	تم توفير وتشغيل جرس إنذار	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
19	تم توفير نقطة إضاءة تتصل بالمقبس أو الحامل.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20	تم توفير سماعة اتصالات ثنائية الاتجاه.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
21	تم توفير شاشة توضيح الطابق.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



## قوائم التدقيق والنماذج للاختبار والتشغيل التجريبي

المرفق 16 - قائمة التدقيق - قبل بدء تشغيل السلاسل الكهربائية والسيور المتحركة (EPM-KT0-TP-000016)

اسم المشروع:		رقم الرسم	المراجعة	
الرقم	عنصر الفحص			
	تم الفحص بشكل مقبول	لا يوجد	نعم	لا
1	تم تركيب وفحص المصعد/ السلاسل المتحركة وفقاً للمعيار أ 17.1 للجمعية الأمريكية للاختبار والمواد.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	التركيب بحالة جيدة ولا يوجد تلف واضح.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	تتطابق سعة محركات الجر بما في ذلك كافة المستلزمات مع المستندات المعتمدة. ويجب أن تكون سعة الرفع وفقاً للمواصفات وكشف الموافقة على المواد المعتمد للمعدات.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	تمثل مواد المصاعد والممر المتحرك مع تعريف غير قابل للاحتراق أو محدود الاحتراق للمعيار 101 من الرابطة الوطنية للوقاية من الحرائق.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	تم توفير تهوية مناسبة لألة القيادة ونظام التحكم ومساحات ملحقات الجمالون.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	تمثل متطلبات البناء للميل والهدسة (ارتفاع الدرايزين والمواد المستخدمة وعرض وارتفاع الدرايزين وعرض وموطئ الممر المتحرك الخ) إلى متطلبات المعيار أ 17.1 للجمعية الأمريكية للاختبار والمواد من البند 2.7 إلى 3.7.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	يجب أن يكون لنهايات الدخول والخروج صفائح مشطية وطرف مداس تمثل إلى المعيار أ 17.1 للجمعية الأمريكية للاختبار والمواد من البند 2.7 إلى 3.7.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	تم توفير صفيحة مشطية وجهاز التأثير على الدرجة المشطية أو مفتاح السلامة.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	أماكن الدخول والخروج خالية من العوائق والعقبات.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	لا يوجد مسامير تثبيت مقلوبة لأغطية الدخول والخروج	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	تم توفير حاجز سطحي وجهاز مقاوم للانزلاق للمصعد.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12	تم توفير جهاز سلامة الدرجات والضغط الراجع وأجهزة السلامة الأخرى (أنظر القائمة المرجعية للاختبار الوظيفي للمصعد والممر المتحرك) للمصعد والممر المتحرك.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13	هل توجد مسافة وصول وخروج مناسبة من نهاية الدرايزين؟	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14	هل تم إضاءة نقاط الدخول والخروج بشكل كاف؟	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15	هل تم توفير ملصقات تحذيرية وهل هي مقروءة؟	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16	هل تم توفير مفتاح وقف للمصعد/ الممر المتحرك وهل تم وضع علامة بشكل واضح وباللون الأحمر؟	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17	هل درابزين المصعد/ الممر المتحرك بحالة جيدة؟ أي لا يوجد حواف الحادة أو مخاطر أخرى قد تصيب الأصابع عند لمسها أو مسكها.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18	هل تم وضع كافة الأمشاط في أماكنها؟ بحد أقصى 1 سنة واحدة في أي مشط يبلغ الحد الأدنى لعرض أسدان المشط 2.5 مم.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
19	هل يبلغ عمق الأمشاط 6 مم على الأقل والتي ترتبط بالدرجة/ أدلة السيور؟	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



## قوائم التدقيق والنماذج للاختبار والتشغيل التجريبي

المرفق 17 - قائمة التدقيق - قبل بدء تشغيل وحدة صيانة المبنى (EPM-KT0-TP-000017)

اسم المشروع:		رقم الرسم	المراجعة	
الرقم	عنصر الفحص	تم الفحص بشكل مقبول		
		لا يوجد	نعم	لا
	<b>الفحص العام</b>			
1	تمثل سعة المنصة/ الحامل أو محركات جر وحدة إدارة المباني بما في ذلك كافة المستلزمات إلى المستندات المعتمدة. وينبغي أن تكون سعة الرفع وفقاً لمواصفات وورقة الموافقة على المواد المعتمد للمعدات.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	يمثل التركيب إلى متطلبات العقد والمواصفات والرسومات. ووفق ممثلي العميل على التركيب الكامل.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	تم اختبار العزم بنسبة 100% لكافة المسامير والصواميل لتثبيت نظام القضبان.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	تم تنفيذ اختبار الحمل لكل الطبقات والمرتكزات القاعدية لقضبان مسار وحدة إدارة المباني من خلال تطبيق قوة تعادل نصف قدرة المرتكز.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	تم توفير مدخل ومخرج آمن للعاملين القادمين إلى والخارجيين من الحامل.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	تم تأريض كافة الأجزاء المعدنية.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	كابلات الجر بحالة جيدة وتم تشحيمها ولا يوجد تشابك واضح وارتخاء مفرط.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	القضيب الدليلي جيد بشكل هيكلي وتم تركيبه بشكل معقول بما في ذلك دعائم الربط ودعائم السرعة والربط والتركيب والإطارات.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	تم تزويد الحامل بحماية من الاهتزاز ويكرات.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	تم توفير مرتكز ضد السقوط في الحامل.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	يمثل التركيب الكهربائي والاختبار إلى متطلبات المعيار 70 للرابطة الوطنية للوقاية من الحرائق والمعايير الكهربائية الأخرى.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12	تم تشحيم الأجزاء المتحركة للمعدات بشكل مناسب.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13	تم وضع أجهزة السلامة للمعدات في المكان وهي تعمل بشكل جيد مثل جهاز الحمل الزائد للحامل وقضيب امتداد للحامل ونزاع النفاذ لمفتاح حد التنقل ورفع يدوي للاسترجاع عند حالات الطوارئ وجهاز حبل الارتخاء وكاشف السرعة الزائدة والفرامل والوقوف في حالات الطوارئ و أداة تعمل بالتيار المتبقي والنفاذ قضيب المستعرض بنهاية حدود النقل وكاشف الأعطال الكهربائية ونقاط اتصال الأسلاك وكاشف كامل للحامل وقضيب تقييد الحبل وكاشف التنقل الكامل للحامل الثانوي وموازن الحبل السلبي.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14	تم توفير ملصقات تشغيلية داخل الحامل (الاسترجاع في حالات الطوارئ والتحكم لأعلى ولأسفل والانتفاخ الخ)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



## قوائم التدقيق والنماذج للاختبار والتشغيل التجريبي

المرفق 18 - قائمة التدقيق - قبل بدء تشغيل مجموعة المولدات (EPM-KT0-TP-000018)

اسم المشروع:		رقم الرسم	المراجعة	
الرقم	عنصر الفحص	تم الفحص بشكل مقبول		
		لا يوجد	نعم	لا
<b>التركيب العام</b>				
1	المظهر العام جيد دون أي تلف واضح.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	يتطابق الملصق الموضوع على المعدات مع وضع العلامات الواردة في الرسوم التنفيذية.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	تتطابق السعة الموضحة في اللوحة مع السعة (كيلو فولت أمبير) بناءً على تصنيف طاقة الخدمة (الاحتياطية والأساسية أو تصنيف الطاقة المستمرة) وتخفيف الحرارة في التصميم والمستندات المعتمدة.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	مساحة الغرفة مناسبة للمعدات وصيانة لوحة المفاتيح الموازية.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	مطلوب وضع عازل اهتزاز (لوحة القصور حسب الطلب) ومقاومة الزلازل.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	تم تركيب أدبيب العادم بشكل كامل بما في ذلك خافض الصوت وتم ميل الأدبيب الأفقية بشكل مناسب.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	للغرفة نظام تهوية كافي وفتحات مصائد رملية.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	تم تركيب المعدات بالكامل بما في ذلك مجموعة المفاتيح/ لوحات المفاتيح الموازية ومفتاح التحويل الأوتوماتيكي والمقاومات الأرضية المحايدة. تم تركيب وقبول كافة مستلزمات القياس (محول الجهد ومحول التيار) وأجهزة الاستشعار والمحركات وأجهزة التعشيق الخ.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	تم تأريض كافة الأجزاء المعدنية.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	تم وضع كافة احتياطات وإدارات السلامة.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	اجتازت المعدات اختبار المنضدة الرجاجة (مطلوب في الرعاية الصحية). ينبغي تقديم شهادات المصنع.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>الأدبيب والمستلزمات</b>				
12	تم تركيب واختبار أدبيب الوقود (التحويل والإمداد/المسترجع) بما في ذلك الصمامات والصوابط الآتية.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13	تم تركيب خزانات الوقود (الرئيسية واليومية) بما في ذلك الملاحق مثل مستوى الطفو ومؤشرات المستوى والتدفق الزائد وصمامات التحكم وأجهزة التحكم.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14	تم تركيب صمامات العزل وصمامات وقف الوقود والمنظم.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15	تم الانتهاء من أدبيب وتجهيزات التبريد بما في ذلك المستلزمات.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16	تم وضع علامة على نوع الأدبيب واتجاه التدفق على الأدبيب.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17	تم طلاء الأدبيب وعزلها وتغليفها (حسب الاقتضاء)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18	تم توفير فتحات تهوية ومنزف عند النقاط العليا للنظام.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>قنوات تصريف العادم</b>				



## قوائم التدقيق والنماذج للاختبار والتشغيل التجريبي

المرفق 19 - قائمة التدقيق - تزويد القواطع الكهربائية عالية الجهد/متوسطة الجهد الكهربائي بالطاقة مسبقاً (EPM-KT0-TP-000019)

اسم المشروع:		رقم الرسم	المراجعة
الرقم	عنصر الفحص		تم الفحص بشكل مقبول
	لا يوجد	نعم	لا
<b>الفحص الميكانيكي لقضيب التوصيل الرئيسي والفحص البصري</b>			
1	تحقق من امتثال أحجام قضيب التوصيل إلى الرسم التخطيطي للجهة المصدرة المعتمدة.		<input type="checkbox"/>
2	فحص التلف المادي/ العيوب		<input type="checkbox"/>
3	تحقق من امتثال قضيب التوصيل إلى الرسومات المعتمدة.		<input type="checkbox"/>
4	تحقق من إحكام كافة الوصلات المربوطة (طريقة مفتاح العزم)		<input type="checkbox"/>
5	تحقق من توصيل تأريض الملحقات بشكل آمن.		<input type="checkbox"/>
6	فحص الغرف الداخلية للظافة (خالية من الغبار والرطوبة)		<input type="checkbox"/>
7	تحقق من السدادات المنيكة في كافة الوصلات بما في ذلك نقاط الواجهة الممتدة.		<input type="checkbox"/>
8	تحقق من عوازل دعم مكثف قضيب التوصيل للعزل المتصدع والخزف المكسور الخ.		<input type="checkbox"/>
9	تحقق من جودة أعمال الطلاء (الداخلية والخارجية)		<input type="checkbox"/>
10	تحقق من عدم حجب فتحات التهوية والقضيب ضد دخول الحشرات والمطر.		<input type="checkbox"/>
11	تم توفير فتحات صرف الرطوبة في الجزء السفلي من الملحقي.		<input type="checkbox"/>
12	التحقق من سخانات مكافحة التكثيف المركبة في المواقع الصحيحة (أسفل)		<input type="checkbox"/>
<b>الفحص الكهربائي لقضيب التوصيل الرئيسي</b>			
13	تم اختبار مقاومة العزل وتم قبوله.		<input type="checkbox"/>
14	تم اختبار مقاومة الاتصال للمفاصل والوصلات وتم قبولها.		<input type="checkbox"/>
<b>الفحص الميكانيكي لقاطع الدوائر الكهربائية</b>			
15	فحص التلف المادي/ العيوب		<input type="checkbox"/>
16	تحقق من جودة أعمال الطلاء		<input type="checkbox"/>
17	تحقق من صحة معلومات اللوحة		<input type="checkbox"/>
18	تحقق من توافق تصنيفات قواطع الدوائر مع الرسومات المعتمدة.		<input type="checkbox"/>
19	تحقق من إحكام كافة الوصلات المربوطة (طريقة مفتاح العزم)		<input type="checkbox"/>
20	تحقق من آلية الرفع للمحاذة وسلامة التشغيل.		<input type="checkbox"/>
21	تحقق من تشغيل جميع أجهزة التعشيق الميكانيكية.		<input type="checkbox"/>
22	تحقق من مؤشر موقع القاطع الصحيح.		<input type="checkbox"/>
23	تحقق من حالة الدابض الصحيحة (الدابض المشحون/ الدابض المفرغ)		<input type="checkbox"/>
24	بالنسبة للقواطع المغناطيسية الهوائية، تحقق من تلف علبة نفخ الحرارة والموقع الصحيح فوق ملابس القاطع.		<input type="checkbox"/>
25	للقواطع الزيتية الأدي، تحقق من مستوى الزيت في كل قطب.		<input type="checkbox"/>





## قوائم التدقيق والنماذج للاختبار والتشغيل التجريبي

المرفق 21 - قائمة التدقيق - تزويد المحولات بالطاقة مسبقاً (EPM-KT0-TP-000021)

اسم المشروع:			رقم الرسم	المراجعة
الرقم	عنصر الفحص	تم الفحص بشكل مقبول		
		لا يوجد	نعم	لا
	<b>تحذير: قد تكون المدفأة موصلة بالطاقة</b>			
1	تم فصل المعدات كهربائياً وتعد آمنه ومغلقة	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	تمثل معالم اللوحات إلى مستندات التصميم.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	تم وضع علامة على المحرك بشكل صحيح وفقاً للرسومات التخطيطية للتصميم.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	تم تركيب المحول وتثبيتته وفقاً لرسومات التصميم.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	تم إتمام التسوية وفقاً لمواصفات المشروع	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	تم إزالة مواد تطويق الشحن وأرضيات الشحن المؤقتة/ درجات التقصير.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	مستويات خزان تخزين الزيت صحيحة.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	تم تركيب وعلق أنبوب ملء الزيت بشكل مناسب. وقرأ مؤشر مستوى الزيت مستوى صحيح.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	يبدغي عدم وجود أي تسريب زيوت و/ أو تسيل على أو حول المحرك.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	تم تركيب مشعات نظام التبريد بشكل مناسب وخالي من التلف المادي.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	تم تثبيت مراوح/ مضخات نظام التبريد وهي تتحرك بحرية.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12	كافة النهايات نظيفة وغير تالفة وتم محاذاتها بشكل صحيح.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13	يبدغي أن يكون سطح جلب البورسلين نظيفة وخالية من الشقوق أو التدوب.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14	كافة الصمامات على خطوط حرة التحرك في الاتجاهات المفتوحة والمغلقة وتم علق الشفاه بإحكام.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15	تحقق من تركيب لوائح جلبه الحشو عند استخدام الكابلات أحادية النوى.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16	تم تحديد كافة الكابلات وخالية من التلف المادي ومدعمة بشكل ملائم لقطر الانحناء بالامتثال إلى مواصفات المشروع.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17	تحقق من حالة مفاصل وسدادات الجلبة وعدم وجود تسرب سوائل.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18	تركيب صمام تنقيس الضغط والأسلاك صحيح.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
19	يتم حفظ الضغط الإيجابي على المحولات المحجوبة بالغاز.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20	تم تركيب قناء غاز السلامة وقرص التمزق بشكل مناسب.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
21	فحص مؤشر حرارة السوائل ومؤشر الضغط المتخلخل للقراءات المناسبة.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
22	تم تثبيت ووضع آلية مغير التفرغ بشكل صحيح وفي المكان المناسب.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
23	لكافة ملحقات النهايات سدادات ومسامير تثبيت صحيحة.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
24	أفحص المحولات ذات نظام التهوية • وضع الصمام الوافي	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



## قوائم التدقيق والنماذج للاختبار والتشغيل التجريبي

المرفق 22 - قائمة التدقيق - التشغيل التجريبي المسبق لوحدة الربط الحلقي عالي الجهد الكهربائي/متوسط الجهد الكهربائي (EPM-KT0-TP-000022)

اسم المشروع:		رقم الرسم	المراجعة	
الرقم	عنصر الفحص	تم الفحص بشكل مقبول		
		لا يوجد	نعم	لا
التركيب العام				
1	المظهر العام جيد دون أي تلف واضح.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	يتطابق الملصق الموضوع على المعدات مع وضع العلامات الواردة في الرسوم التنفيذية.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	تتطابق سعة القاطع الموصحة (الجهد، الأمبير) والنوع (عاز أو خواء) في اللوحة مع السعة والتصنيفات الواردة في التصميم والمستندات المعتمدة مع مراعاة عوامل التخفيض. ويجب أيضاً توضيح تاريخ التصنيع.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	الموقع نظيف ومنظم.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	مكان الوحدة والاتجاه صحيح وفقاً للرسومات.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	أفحص اللوحة الخرسانية، وربط الوحدة إلى اللوحة بشكل مناسب.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	تم تقديم كافة إشارات التحذير الكهربائية والسلامة وتم وضعها في المكان المناسب.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	شبكات تهوية الوحدة خالية من أي عرقلة.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	تم تركيب وتشغيل الأقفال والأبواب/الأغطية وهي في حالة تشغيل وتتأرجح بحرية.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	دعامات الغاز بحالة جيدة (معمول بها لسنادس فلوريد الكبريت المعزول).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	تم تأريض الأبواب والإطارات بشكل صحيح.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12	توصيل الأسلاك الحيادية/الأرضية وفقاً للمعايير.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13	تم تغطية القنوات الشاغرة.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14	تم توفير مكافحة القوارض (القنوات المملوءة بالقوم و/ أو لوائح الحشو المركبة)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15	تم تدعيم الكابلات بشكل صحيح.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16	تم وضع علامات وتحديد نهاية الكابلات بشكل صحيح بما في ذلك طور الضبط وعلامات الجهة. من المقرر وضع الانكماش الحرار لمنظم الطور أسفل النهاية.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17	لا يوجد تلف واضح في الجلبة عالية / منخفضة الجهد.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18	تم ربط كافة الوصلات بإحكام وفقاً لمتطلبات العزم ذات الصلة.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
19	تحقق من أن مستوى الغاز مناسب.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20	تحقق من صحة ترقيم/ علامة المفاتيح ومن تركيبها بالشكل المناسب.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
21	مؤشر الحالة الموضوع بالمفتاح يُعد صحيحاً.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
الرقم	تعليقات المراجع (مقابل كل رسم تخطيطي)	القرار		



## قوائم التدقيق والنماذج للاختبار والتشغيل التجريبي

المرفق 23 - قائمة التدقيق - التشغيل التجريبي المسبق لمخازن التكتيف عالية الجهد الكهربائي/متوسطة الجهد الكهربائي (EPM-KT0-TP-000023)

اسم المشروع:		رقم الرسم	المراجعة
الرقم	عنصر الفحص		تم الفحص بشكل مقبول
	لا يوجد	نعم	لا
التركيب العام			
1	المظهر العام جيد دون أي تلف واضح.		<input type="checkbox"/>
2	يتطابق الملصق الموضوع على المعدات مع وضع العلامات الواردة في الرسوم التنفيذية.		<input type="checkbox"/>
3	تتطابق سعة الوحدة والتصنيفات الموضحة (متفاعل كيلو فولت أمبير، الجهد، الأمبير) ونوع القواطع (غاز أو خواء) في اللوحة مع السعة والتصنيفات الواردة في التصميم والمستندات المعتمدة مع مراعاة عوامل التخفيض. ويجب أيضاً توضيح تاريخ التصنيع.		<input type="checkbox"/>
4	الموقع نظيف ومنظم.		<input type="checkbox"/>
5	مكان الوحدة والاتجاه صحيح وفقاً للرسومات.		<input type="checkbox"/>
6	أفحص اللوحة الخرسانية، وربط الوحدة إلى اللوحة بشكل مناسب.		<input type="checkbox"/>
7	تم تقديم كافة إشارات التحذير الكهربائية والسلامة وتم وضعها في المكان المناسب.		<input type="checkbox"/>
8	شبكات تهوية الوحدة خالية من أي عرقلة.		<input type="checkbox"/>
9	تم تركيب وتشغيل الأقفال والأبواب/الأغطية وهي في حالة تشغيل وتتأرجح بحرية.		<input type="checkbox"/>
10	دعامات غاز بحالة جيدة (معمول بها لسان فلوريد الكبريت معزول) ومستوى الغاز حسناً.		<input type="checkbox"/>
11	تم تأريض الأبواب والإطارات بشكل صحيح.		<input type="checkbox"/>
12	توصيل الأسلاك الحيادية/الأرضية وفقاً للمعايير.		<input type="checkbox"/>
13	تم الانتهاء من الكابلات بشكل صحيح (الغاز الأيمن - النوران) وتم وضع العلامات وتركيب الدعامات.		<input type="checkbox"/>
14	وصلة متوسطة الجهد/مدخفضة الجهد دون أي تلف واضح		<input type="checkbox"/>
15	كافة الوصلات محكمة وفقاً لمتطلبات العزم.		<input type="checkbox"/>
16	تم توفير مكافحة القوارض (القنوات المملوءة بالقوم و/أو لوائح الحشو المركبة)		<input type="checkbox"/>
17	تحقق من أن الإطارات المركبة متصلة بشكل صحيح عن بطانة المكثف مناسبة وفقاً لرسم جهة التصنيع. ينبغي أن يكون الإطار المركب عائماً.		<input type="checkbox"/>
18	تحقق من أن المعدات عالية الجهد/متوسطة الجهد لها مسافة من فاز إلى فاز محدد ومن فاز على الأرضية.		<input type="checkbox"/>
19	تحقق من تشغيل مفتاح الأرضية والعازل الأخر. ينبغي أن يعمل بشكل مناسب.		<input type="checkbox"/>
20	تحقق من تشغيل موقتات التصريف والتداخل الكهربائي بنظام التحكم وكابلات عالية الجهد/متوسطة الجهد والمفاتيح القادرة على تزويد الطاقة إلى المجموعات.		<input type="checkbox"/>
21	تحقق من تشغيل مرحلات الطاقة الموجبة بما في ذلك القدرة على التكتيف لمرحلات الطاقة الموجبة.		<input type="checkbox"/>







## قوائم التدقيق والنماذج للاختبار والتشغيل التجريبي

المرفق 26 - قائمة التدقيق - تزويد وحدة التحكم في المحركات ذات الجهد المنخفض/لوحات التوزيع بالطاقة مسبقاً (EPM-KT0-TP-000026)

اسم المشروع:		رقم الرسم	المراجعة	
الرقم	عناصر الفحص	تم الفحص بشكل مقبول		
		لا يوجد	نعم	لا
	<b>تحذير: قد تكون المدفأة مزودة بالطاقة</b>			
1	تم فصل المعدات كهربائياً هي آمنة ومغلقة.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	تم تحديد المعدات ووضع علامات عليها بشكل صحيح وفقاً للرسومات التخطيطية للتصميم.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	المعدات غير تالفة وتم وضعها ومحاذاتها بشكل صحيح وتم تثبيتها بأمان.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	حجرات المعدات قابلة للوصول إليها وتعمل الأبواب بحرية بالمسافة المناسبة.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	العناصر الداخلية للوحة نظيفة وأقفال الباب نظيفة وخالية من البلى أو التلف.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	تم غلق أبواب اللوحة وتم تأمينها بآليات ربط/ غلق مناسبة.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	تتفق بيانات لوحة القاطع مع متطلبات الحمل.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	تم وضع المعدات في الأرضية وفقاً لمواصفات المشروع بما في التوصل الأرضي إلى خط التوزيع الأرضي.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	تم تركيب العناصر الداخلية للوحة بأمان ودون تلف.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	تم تثبيت المكونات المركبة الأساسية للوحة والمؤشرات والمصابيح والعدادات بأمان وهي غير تالفة وموضوع عليها علامة بشكل صحيح.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	تم تركيب أجهزة القفل لدعم أنشطة وضع قفل وعلامة تحذير لمنع التشغيل.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12	لوحات الحشو والنهايات صحيحة ومناسبة للكابلات الخارجية.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13	قضبان التوصيل نظيفة وخالية من الحطام وتتفق مع المواصفات (سجلان العزم متاحة)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14	نهايات الانقسام للشحن كاملة (أسلاك وقضبان التوصيل)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15	تم إزالة كتل الشحن والأحزمة الأرضية المؤقتة.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16	تم الانتهاء من الكابلات وتم تحديدها/ وضع عليها علامات بشكل واضح وتم تقسيمها وفقاً لمواصفات المشروع.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17	تم تركيب أو توفير الصمامات الكهربائية.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18	تم توفير الأدوات الخاصة بما في ذلك أجهزة تأريض الرصف.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
19	تم تثبيت لافتات السلامة (بالتعاون مع البيئة والسلامة والصحة والبناء) في الأماكن المناسبة وتم عرض أرقام التواصل للإخطار في حالات الطوارئ.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20	تم وضع ملصقات خطر حدوث صدمات ووميض القوس على المعدات.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
21	تم تحديد حدود المهجبة المحددة لوميض القوس عن طريق وضع علامات ولافتات.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
22	تم تركيب وتوفير رسومات الخط الفردي لتوزيع المحطة على الجدار في عرق/ مناطق التوزيع الكهربائي.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
23	تم تشغيل الإضاءة المناسبة.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>





## قوائم التدقيق والنماذج للاختبار والتشغيل التجريبي

المرفق 28 - قائمة التدقيق - التشغيل التجريبي المسبق للتأريض (EPM-KT0-TP-000028)

اسم المشروع:		رقم الرسم	المراجعة	
الرقم	عناصر الفحص	تم الفحص بشكل مقبول		
		لا يوجد	نعم	لا
	عام			
1	تحقق من تركيب ووضع علامة على كافة قضبان التأريض وفقاً لرسومات المشروع.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	تم تركيب ووضع علامة على الكابلات الأرضية بشكل صحيح.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	الوصلات محكمة الربط ونظيفة ومغلقة.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	الأجزاء المعرضة لأقطاب الكهربية خالية من التآكل.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	تحقق من الحالة المادية للتلف.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	إنشاء قائمة المهام اللازمة للعناصر للعيوب المحددة.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
الرقم	تعليقات المراجع (مقابل كل رسم تخطيطي)	القرار		
	اسم المحرر/ التوقيع والتاريخ	اسم المراجع/ التوقيع والتاريخ		



قوائم التدقيق والنماذج للاختبار والتشغيل التجريبي

المرفق 29 - قائمة التدقيق - الاختبار الوظيفي واختبار الأداء لمضخات الحريق (EPM-KT0-TP-000029)

اسم المشروع:		رقم الرسم	المراجعة
الرقم	عنصر الفحص	تم الفحص بشكل مقبول	
		لا يوجد	نعم
الفحص الوظيفي (عام)			
1	هل معدل تدفق مضخات إطفاء الحريق وقوة الدفع ضمن نطاق $\pm 5\%$ يمتحن أثناء المضخات عند 0% و 25% و 50% و 75% و 100% و 125% و 150% للتدفق عند السرعة المصنفة المصححة (بناءً على حسابات اختلاف عدد التوربين في النفقة عن عدد التوربين في النفقة المصنفة). ويجب أن تكون المضخات قادرة على توفير 15% من التدفق المصنّف.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	لا يقل رأس المضخة عن 60% من الرأس المصنّف عند تدفق 150% لمضخة طرد مركزي.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	لا يزيد رأس المضخة عن 140% من الرأس المصنّف عند تدفق 0% لمضخة طرد مركزي.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	دوران المضخة صحيح	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	سرعة الدوران للمضخة وفقاً للوحة صحيحة	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	لا تصدر المضخة أي صوت أو اهتزاز غير عادي أثناء التشغيل.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	تردد تقطير مياه صندوق الحشو وفقاً لتوصيات جهة التصنيع	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	لا يوجد تجويف (أو هواء متصرف من صمام تقطير الهواء عند 150% من السرعة المصنفة).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	يتم تشغيل صمام التقطير الدوار لإصدار المياه للتبريد عند تشغيل المضخة عند علو الإنفاف (معمول به للمضخة التي تدار بالكهرباء).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	لا يجب أن يشغل فتح الغطاء الأمامي لنظام التحكم المضخة.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	يجب اختبار كافة دوائر المراقبة للصمامات المفتوحة والمغلقة بشكل طبيعي والغطاء الأمامي للوحة غير المفتوحة لإرسال إشارة الخطر إلى نظام تحكم لوحة التحكم في إنذار الحرائق للإخطار.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12	يجب اختبار كافة دوائر البدء بفتح التدفق والضغط التفاضلي لإرسال إشارة البدء إلى لوحة التحكم في إنذار الحرائق.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
مضخات الحرائق التي تدار بالكهرباء			
13	إمداد الجهد للمضخة مناسب بالمقارنة بالجهد المصنّف، ويقع اختلاف توازن الجهد بين الفازات ضمن الحدود المقبولة.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14	لا يتجاوز التيار المسحوب من محرك المضخة التيار المصنّف بالسرعة المصنفة.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15	تعمل مقبس التشغيل في حالات الطوارئ سيخضع تلقائياً مضخة إطفاء الحرائق	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



## قوائم التدقيق والنماذج للاختبار والتشغيل التجريبي

المرفق 30 - قائمة التدقيق - الاختبار الوظيفي واختبار الأداء لمضخات المياه الباردة (EPM-KT0-TP-000030)

اسم المشروع:		رقم الرسم	المراجعة	
الرقم	عناصر الفحص	تم الفحص بشكل مقبول		
		لا يوجد	نعم	لا
	<b>الفحص الوظيفي</b>			
1	يتطابق معدل تنفق المضخات وقوة الدفع مع منحنى أداء المضخات عند نسبة تنفق 0% و50% و100%.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	إمداد الجهد إلى المضخة مناسب بالمقارنة بالجهد المصنف.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	لا يتجاوز التيار المسحوب من محرك المضخة التيار المصنف.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	دوران المضخة صحيح.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	سرعة دوران المضخة صحيح وفقاً للوحة.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	لا تصدر مروحة العودة أي صوت أو اهتزاز غير عادي أثناء التشغيل.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	يدبش ويعطل مفتاح إيقاف التشغيل التلقائي الوحدة بشكل مناسب.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	يقع مستشعر الضغط التفاضلي للأبواب المائية على 3/2 ياردة أسفل دائرة الأبواب (الصمام التحكم التقليدي) ولا تخضع للاضطراب من الكوع والريش الخ: <ul style="list-style-type: none"><li>• سجل مكان المستشعر</li><li>• سجل قراءة المستشعر وفق نظام إدارة البناء</li><li>• تحقق من قيمة ضبط المستشعر</li></ul>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	يقع مستشعر الضغط التفاضلي للأبواب المائية على 3/2 ياردة عند دائرة الدليل (الصمام التحكم المستقل للضغط) ولا تخضع للاضطراب من الكوع والريش الخ: <ul style="list-style-type: none"><li>• سجل مكان المستشعر</li><li>• سجل قراءة المستشعر وفق نظام إدارة البناء</li><li>• تحقق من قيمة ضبط المستشعر</li></ul>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	تم تحديد مفتاح الضغط التفاضلي بشكل صحيح لنظام إدارة المباني. <ul style="list-style-type: none"><li>• تحقق من الإنذار وفق نظام إدارة البناء فور إخفاق التدفق.</li></ul>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	تبلغ سرعة محرك التردد المتغير للمضخة عن القيم الموثوقة: <ul style="list-style-type: none"><li>• سجل القراءة وفق نظام إدارة البناء</li><li>• سجل هرتز محرك التردد المتغير عند الحد الأدنى والأقصى</li></ul>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12	تم تنفيذ التسلسلات المحددة للتشغيل وجدول التشغيل بكافة التغيرات المسجلة.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13	تم الانتهاء من عمليات فحص من نقطة إلى نقطة وتقديم سجل المستندات لهذا النظام. تم اختبار وتأكيده كافة نقاط الإنذار.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<b>فحص أداء المعدات</b>			



## قوائم التدقيق والنماذج للاختبار والتشغيل التجريبي

المرفق 31 - قائمة التدقيق - الاختبار الوظيفي واختبار الأداء للمراوح المركزية (EPM-KT0-TP-000031)

اسم المشروع:	رقم الرسم	المراجعة
--------------	-----------	----------

الرقم	عنصر الفحص	تم الفحص بشكل مقبول		
		لا يوجد	نعم	لا
	<b>الفحص الوظيفي</b>			
1	يتطابق تدفق هواء المروحة والضغط الثابت الخارجي مقارنة بمنحنى أداء المروحة عند نسبة تدفق 0% و50% و100%.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	يتناسب إمداد الجهد إلى المروحة بالمقارنة مع الجهد المصنف عند السعة المصنفة.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	تيار محركات المروحة المسحوب لا يتجاوز التيار المصنف.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	دوران المروحة صحيح.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	سرعة دوران للمروحة صحيح بالمقارنة بلوحة المعدات.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	لا تصدر مروحة العودة أي صوت أو اهتزاز غير عادي.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	يدور مخمد الضغط بالكامل دون ربط، وتمت معايرة الأبعاد.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	يقوم مفتاح إيقاف التشغيل التلقائي بتنشيط وتعطيل الوحدة بشكل مناسب.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	يقع مستشعر الضغط الثابت لأدباب الهواء على 2/3 ياردة أسفل أطول قناة إمداد في مجرى الهواء ولا تخضع للاضطراب من المرفقين والأرياش الخ (وفقاً لما هو معمول به لمروحة محرك التردد المتغير): <ul style="list-style-type: none"><li>• سجل مكان المستشعر</li><li>• سجل قراءة المستشعر عند نظام إدارة المباني</li><li>• تحقق من قيمة ضبط المستشعر من تقرير الاختبار والضبط والموازنة</li></ul>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	تم تحديد تدفق مروحة الإمداد أو مستشعر الضغط التفاضلي بشكل صحيح لنظام إدارة المباني. تحقق من الإنذار عند نظام إدارة المباني فور إخفاق التدفق.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	تبلغ سرعة محرك التردد المتغير لمروحة الإمداد عن القيم الموثوقة: <ul style="list-style-type: none"><li>• سجل القراءة عند نظام إدارة المباني</li><li>• سجل هرتز محرك التردد المتغير عند الحد الأدنى والأقصى</li></ul>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12	تبلغ محطة رصد تدفق هواء الإمداد عن القيم الموثوقة (حسب الاقتضاء): <ul style="list-style-type: none"><li>• سجل القراءة عند نظام إدارة المباني،</li><li>• سجل تدفق هواء الإمداد بكافة الوحدات الطرفية عند التدفق الأقصى للهواء</li><li>• سجل تدفق هواء الإمداد بكافة الوحدات الطرفية عند التدفق الأدنى للهواء</li></ul>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13	الرسم البياني لتدفق المروحة صحيح في نظام إدارة المباني يعرض الرسم البياني بسهولة نظام التشغيل/الغلق	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



## قوائم التدقيق والنماذج للاختبار والتشغيل التجريبي

المرفق 32 - قائمة التدقيق - الاختبار الوظيفي واختبار الأداء لوحدة مناولة الهواء (EPM-KT0-TP-000032)

اسم المشروع:	رقم الرسم	المراجعة
--------------	-----------	----------

الرقم	عناصر الفحص	تم الفحص بشكل مقبول		
		لا يوجد	نعم	لا
	<b>الفحص الوظيفي</b>			
1	يتطابق تدفق هواء مروحة الإمداد والضغط الثابت الخارجي مقارنة بمنحنى أداء المروحة عند نسبة تدفق 0% و50% و100%.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	يتطابق تدفق هواء مروحة الطرد والضغط الثابت الخارجي مقارنة بمنحنى أداء المروحة عند نسبة تدفق 0% و50% و100%.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	إمداد الجهد إلى مروحة الإمداد مناسب بالمقارنة بالجهد المصنف. ويقع اختلال توازن الجهد بين الفازات ضمن الحدود المقبولة.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	إمداد الجهد إلى مروحة الطرد مناسب بالمقارنة بالجهد المصنف. ويقع اختلال توازن الجهد بين مراحل الجهد ضمن الحدود المقبولة.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	التيار المسحوب من الإمداد ومحركات مراوح العودة لا يتجاوزون التيار المصنف عند السعة المصنفة.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	دوران مروحة الإمداد صحيح			
7	دوران مروحة السحب صحيح	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	سرعة الدوران لمروحة الإمداد والطرود صحيحة بالمقارنة بلوحة المعدات.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	لا تصدر مروحة العودة أي صوت أو اهتزاز غير عادي.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	لا تصدر مروحة الإمداد أي صوت أو اهتزاز غير عادي.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	دوران كافة المخدات (الطرود والإمداد والهواء المختلط وعجلة استعادة الطاقة حسب الاقتضاء) بالكامل دون ربط، وتمت معايرة الأبعاد.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12	تتور صمامات التبريد والتدفئة بالكامل وبسهولة وتمت معايرة الامتداد.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13	تم التحقق من عدم تسرب الصمامات من خلال لفائف عند إغلاقها عند ضغط التشغيل العادي.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



## قوائم التدقيق والنماذج للاختبار والتشغيل التجريبي

المرفق 33 - قائمة التدقيق - الاختبار الوظيفي واختبار الأداء لوحدة تكييف غرفة الحاسب الآلي (وحدة الضبط) (EPM-KT0-TP-000033)

رقم	اسم المشروع	رقم الرهن	المراجعة
<b>تحصيل القمص</b>			
<b>التحصيل الوظيفي</b>			
1	توافق أداء مروحة ضخ الهواء مع المعنخة الجوفية لتغاطس مقارنته بأداء المروحة عند العمل بتفوق 100%.		
2	امتدادات التيار الكهربائي إلى مروحة ضخ الهواء متناسبة مقارنة بمعدل الجهد والسعة الكهربائية المستخدمة. حالة عدم توازن الجهد بين مراحل التشغيل في نطاق الحدود المسموح بها.		
3	التيار الذي يتم سحبه عن طريق محركات مروحة ضخ الهواء لا يتجاوز التيار المسموح به.		
4	توافق دوران مراوح ضخ الهواء بشكل صحيح.		
5	سرعة دوران مروحة ضخ الهواء متناسبة تمامًا مع لوحة بيانات الجهاز.		
6	لا تصدر مروحة ضخ الهواء أية ضوضاء أو اهتزازات غير معقدة.		
7	تعمل جميع الصمامات الخاصة (بالضخ والسحب) بكامل كفاءتها دون أية معوقات وتم فحص كافة الأبعاد.		
8	جميع صمامات التبريد مثبته تمامًا وتعمل بسهولة وتم فحص كافة الأبعاد.		
9	تم التأكد من عدم تسريب الصمامات خلال الأتياب في حالة الإغلاق عند ضغط التشغيل الاعتيادي.		
10	تقدم محطة مراقبة تكييف الهواء في غرف الحاسوب تقارير ذات قيمة: - حالة السجل (تشغيل/ إيقاف) في نظام إدارة المبني. - سجل حالة الموقع الفعلية.		
11	تقدم محطة مراقبة درجة حرارة الغرفة ومعدل الرطوبة قيم موثوقة: - سجل درجة الحرارة وقيم قياس الرطوبة % في نظام إدارة المبني. - سجل قراءة درجات الحرارة الفعلية وقيم الرطوبة % الفعلية في الموقع.		
12	تقديم رسم صحيح لتدفق نظام مكيف الهواء في غرف الحاسوب في نظام إدارة المبني: - يستعرض الرسم بسهولة نظام التشغيل/ الإيقاف.		
13	استكمال كافة صيانات القمص المحددة من نقطة إلى أخرى، وتقديم وثائق السجل لهذا النظام. تم اختبار كافة نقاط الإنذار والتحقق منها.		
<b>تحصيل أداء المعدات</b>			
14	ضبط معدل التدفق وإجمالي الضغط ثابت إذا كانت سرعة دوران السجلة تختلف بشكل كبير مع معدل سرعة الدوران في النقيفة وذلك باستخدام صيغة قانون تقارب المروحة. حساب معدل قوة الهواء من خلال استخدام نسبة التدفق وخطية التوفير الاقتصادية. خطية التوفير الاقتصادية تعادل الضغط الاستاتي الخارجي (انخفاض ضغط أنبوب الضغط الاستاتي الخارجي + انخفاض الضغط في تكييف هواء غرفة الحاسوب والذي يحتوي على الفلاتر والملفات).		
15	أخذ معدل السحب الحالي أثناء اختبار القدرة الفعلية وإجمالي الضغط ثابت. تسجيل الجهد بين كافة المراحل وحساب القوة الكهربائية المستهلكة. التأكد من عدم تشغيل سخان الترميم وسخان التحكم في الرطوبة (الأحمال العالية) وذلك من خلال إزالة التوسيلات الكهربائية المؤقتة. اعتماد الاتصال بمجرد اكتمال القراءة الحالية.		
16	احساب الكفاءة الكلية لكل من المروحة والموتور وذلك عن طريق قسمة القدرة الهوائية على الطاقة الكهربائية. يجب أن تكون الكفاءة الكلية المحسوبة لمجموعة المروحة + المحرك مساوية أو أكبر مقارنة بالكفاءة الإجمالية المقررة من الشركة المصنعة.		
17	تم بقياس درجة حرارة الهواء داخل وخارج الملفات وقياس معدل الرطوبة %، وكذلك قياس سعة التبريد من خلال مقياس لتدفق الهواء والمحروقات المأخوذة من الرسم المبني اليبسكروميتر. يجب أن تكون سعة التبريد المحسوبة متقاربة مع السعة المقررة من الشركة المصنعة والمنشورة في معدل التبريد وفقًا للحالة الفعلية.		
18	لاختبار معدل رطوبة سخان المياه وزيادة معدل الرطوبة إلى 60%. يجب تشغيل السخان. اطّلع على قراءات الحالية.		
19	بالنسبة للوحدة المزودة بسخان للهواء للتحكم بمعدل رطوبة الأحمال المرادفة، فإنها تتطلب وجود مصدر إمداد بالبخار أو الماء. يجب تشغيل سخان الهواء بمجرد دخول البخار. اطّلع على القراءات الحالية.		
<b>تحصيل أداء نظام التشغيل</b>			
20	إنشاء إنذار لتكثف عن قنخلان في الأسلاك المكشوفة للقنخلان. التحقق من إنشاء جدول لتحليل التوزيع التكراري من خلال لوحة التحكم. التحقق من إغلاق مكيف هواء غرفة الحاسوب عند اكتشاف وجود قنخلان (بم تطبيق ذلك على غرف البيانات غير المرتبطة بالرعاية الصحية).		







## قوائم التدقيق والنماذج للاختبار والتشغيل التجريبي

المرفق 36 - قائمة التدقيق - الاختبار الوظيفي واختبار الأداء للغلايات (EPM-KT0-TP-000036)

اسم المشروع		رقم الرسم	المرجع	
رقم	عناصر القحص	تم التمهين بشكل مأمون		
		لا	نعم	لا
<b>الإعدادات للتسخين</b>				
1	تحقق من أن المرجل ملوثة بالماء بالمستوى المناسب، وتمت تهيئتها وتم التأكيد من سلامة حالة المادة الكيميائية.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	تحقق من إغلاق الصمام الرئيسي الموجود في الغطاء الرئيسي لتوزيع البخار.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	تحقق من فتح صمام عزل إمداد الماء وصمام عزل خط الوقود.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	تحقق من فتح فتحات التهوية الموجودة في سطح المرجل.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	تحقق من إغلاق صمام إيقاف المرجل وصمامات التصريف وذلك للتحكم في المستوى والتهية.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	تحقق من فتح صمام الإمداد وصمام العزل للتحكم في مستوى الماء والتهية، وتأكد من فتح مضخات المياه.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	التحقق من أن صمام التفريغ مغلق تمامًا.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	تحقق من توفر كافة الإمدادات الكهربائية في لوحة التحكم الخاصة بالمرجل وإن نظام التغذية متاح للاستخدام الفوري.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	تحقق من تشغيل وحدة التحكم في مستوى الماء من خلال السماح بتشغيل مضخة مياه التغذية حتى يتم إغلاقها بواسطة وحدة التحكم في مستوى الماء. أفتح صمام التفريغ وتحقق من إعادة تشغيل المضخة بشكل صحيح. أعلق صمام التفريغ بعد ذلك.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	تحقق من تشغيل الإنذار مرتفع المستوى عن طريق عزل وحدة التحكم في مستوى المياه وفتح صمام الصرف الخاص به. يجب أن يصدر الإنذار تنبيه عند رفع مستوى الماء عن النسبة المحددة مسبقًا. أفتح الصمام العازل الموجود في وحدة التحكم في المستوى وأعلق صمام الصرف بعد ذلك.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	تحقق من تشغيل عملية المنخفض عن طريق فتح صمام التصريف. يجب أن ينطلق الإنذار المنخفض عند انخفاض مستوى المياه. قم بإعادة ملء الخزان بالماء وتكرار اختبار الإنذار المنخفض. يجب تنشيط قفل الموقت عند إطلاق إنذار المنبه الثاني المنخفض.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12	تحقق من مستوى المياه في أبواب التصريف وأن فتحة التصريف مشبعة بالبخار الكاف.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13	تأكد من توفر كميات البخار اللازمة للتحقق من مستوى أداء المرجل.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14	تحقق من سلامة العملاء وقبولهم لكفاءة طاقة التبريد الكهربائي للمحركات ووحدات التحكم.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>اختبار الأداء</b>				
15	ينظم محرك السرعة المحرك بحيث لا يسجل نسبة فرق أكثر من 10٪ بين فترة إيقاف التشغيل والحصل الأقصى من الحمولة (150٪ من التفتح المقنن).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16	يجب اختبار نطاق التحقق من السرعة لزيادة سرعة المحرك وإيقافه عندما تتجاوز السرعة 120٪ من السرعة المقدرة. أعد الضبط يدويًا في لوحة تشغيل المحرك لإعادة تشغيل المحرك.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17	التحقق من أن البطارية في حالة جيدة وكذلك الشاحن.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18	يعمل محرك السخان بصورة طبيعية عند إغلاق المحرك (عندما يقتضي الأمر ذلك).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
19	لا يوجد تسرب واضح من نظام التخنين من العوالم.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20	<p>بداية من وضع النظام في حالة السكون، يتم تصريف المياه لتخفيف ضغط النظام. يجب تأكيد استجابة النظام على النحو التالي:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>تبدأ المضخة المساعدة عند موتور الضغط المحدد (ضغط موتور أعلى من معدل الضغط الرئيسي وتلك أقل من ضغط النظام) سيقل الضغط الابتدائي للموتور ثم قم بإغلاق موتور الضغط. يتم تصريف المياه مرة أخرى لاختبار الضغط الرئيسي؛</li> <li>يتم تصريف المياه مرة أخرى لاختبار ضغط مضخة إطفاء الحريق الأمامية؛</li> <li>تبدأ مضخة إطفاء الحريق الأمامية عند قفل الضغط (ضغط مضخة إطفاء الحريق الأمامية أعلى من المضخة الخلفية). قم بتسجيل ضغط مضخة إطفاء الحريق الأمامية ثم أعلق المضخة.</li> </ul> <p>يتم تصريف المياه مرة أخرى لاختبار ضغط مضخة إطفاء الحريق الخلفية:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>تبدأ مضخة إطفاء الحريق الخلفية عند قفل الضغط (ضغط مضخة إطفاء الحريق الخلفية هو أقل ضغط مسموح به لتشغيل الرشاشات بأقل إمكانية مسكنة (75 رطل لكل بوصة مربعة)</li> </ul>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
21	لا يوجد تعلق (عندما يقوم نطاق التحكم بتشغيل وإيقاف المضخة) أثناء اختبار النظام.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
22	التحقق من ضبط لفترة لزمنية المحددة والمقدرة بعشرة دقائق. يقوم الحد الأدنى تلقائيًا بإيقاف تشغيل المضخات عندما	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



## قوائم التدقيق والنماذج للاختبار والتشغيل التجريبي

### المرفق 37 - قائمة التدقيق - الاختبار الوظيفي واختبار الأداء لمحطة معالجة المياه (EPM-KT0-TP-000037)

رقم	ملاحظات الاختصاص	رقم المرجع	المرادفات
رقم	ملاحظات الاختصاص	تم الفحص بشكل	
		نعم	لا
	<b>تركيبات عامة</b>		
1	التحقق من أن جميع المعدات الحالية المرسومة في حالتها الطبيعية وثبتت هناك أية مشاكل ملحوظة.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	التحقق من أن كافة الصمامات العامة والمفاتيح العامة والصمامات الآلية تعمل بشكل صحيح ويتحكم في مستويات المياه.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	التحقق من أن المعالج يقوم بإنتاج القدرة المطلوبة يوميًا وهي 35 ميجا، وجودة المياه في الخدد المقبولة وفقًا لقياسات جودة الماء المعقول بها.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	التحقق من أن عملية تدفق المياه واستعادتها تتم وفقًا للمواصفات المعتمدة استنادًا إلى جودة المياه الصافية ودرجة الحرارة ودرجة الأس الهيدروجيني المثالي.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	التحقق من أنه تم اختبار وقبول كل المعدات (المضخات والملحقات) بما في ذلك أجهزة التحكم كل على حدة.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<b>ما قبل المعالجة</b>		
6	التحقق من أن درجة حرارة مياه التغذية ودرجة الحموضة في حدود نطاق التصميم (25 درجة مئوية ودرجة الحموضة 7.8)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	التحقق من أن معدل تدفق المياه الخارجي ضمن الحدود الواردة في معدل استخراج التصميم.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	التحقق من أن ضغط مياه التغذية منطبق مع الحد الأدنى للضغط المطلوب والتي يتناسب مع المعدات.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	التحقق من أن نظام المعالجة فيما قبل مرحلة التطهير بالكور كل من (المضخات ووحدات التحكم والغزافات) تعمل بشكل صحيح.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	التحقق من أن مضخة تغذية لثقل تعمل بشكل صحيح بما في ذلك وظيفة الغسيل العكسي.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	التحقق من أن مرشح رمال الضغط يعمل بشكل أوتوماتيكي بالكامل بما في ذلك وظيفة الغسيل العكسي.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12	التحقق من أن فلتر الكربون يعمل بشكل أوتوماتيكي بالكامل بما في ذلك وظيفة الغسيل العكسي.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13	تعمل أنظمة المعالجة المضادة للتسريب والتي تشمل (المضخات وغزافات المعالجة) بشكل صحيح.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14	التحقق من أنه لا يوجد أية تسريبات ظاهرة على الأنابيب والتركيبات أثناء التشغيل، ويتم عزل الصمامات وتشغيلها تلقائيًا بشكل مباشر.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15	التحقق من أنه لا تتعدى جميع مقاييس الضغط المثبتة والقراءات نصف قراءة الغالب.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<b>محطة التناضح العكسي</b>		
16	التحقق من تركيب الفلتر القطني في مكانه.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17	التحقق من أن مضخة الضغط العالي تعمل بشكل صحيح دون وجود آثار الاهتزازات أو ضوضاء مفرطة.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18	التحقق من تركيب عشاء التناضح العكسي وفقًا لعدد العناصر ونوعية التناضح المطلوبة.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
19	التحقق من أن صمام التحكم في المعامل الملحني يعمل بشكل صحيح.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20	التحقق من أن مفتاح التحكم في الضغط المنخفض لغشاء التناضح العكسي يعمل بشكل صحيح.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
21	التحقق من تركيب ومعايرة وسيلة قياس التوصيلية وبيان أن النتائج في نطاق الحدود المسموح بها.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
22	التحقق من أن مقاييس التدفق (مقياس لبيان معدل التخرج في التدفق) في وضعية الصحيح لتقديم قياس صحيح لمستوى السرعة والتدفق.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
23	التحقق من عدم وجود آثار للتسريب على مراسير الضغط العالي.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
24	التحقق من أن جميع قياسات الضغط المثبتة والقراءات لا تتعدى نصف قراءة الغالب.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
25	التحقق من أن أداة للتنظيف في المكان المثبتة في خزان التنظيف مثبتة بما في ذلك خزان التنظيف وتعمل بشكل صحيح (كما هو مطلوب بموجب العقد).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
26	التحقق من تركيب خزان التجميع بشكل مكتمل ويعمل بشكل صحيح مع مفتاح التعويم والصمام الآلي.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<b>عدم التآكل</b>		
27	التحقق من أن مضخات تغذية تعمل بشكل صحيح دون وجود اهتزاز أو ضوضاء مفرطة.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
28	التحقق من تركيب خزان متفصل قوي للحضن الكاثودي حسب توصية الشركة المصنعة.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
29	التحقق من بناء خزان لبيون قوي القاعدة مع واجهات حسب توصية الشركة المصنعة.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
30	التحقق من وجود قاعدة قوية لنظام تجديد الأحماسي والتأكد من صيانتهم بشكل صحيح.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



## قوائم التدقيق والنماذج للاختبار والتشغيل التجريبي

المرفق 38 - قائمة التدقيق - الاختبار الوظيفي واختبار الأداء لمحطة معالجة مياه الصرف الصحي (EPM-KT0-TP-000038)

اسم المشروع		رقم الرصد		المرجع	
ترتيب	ملاحظات المراجع	حاصل التقييم			رقم
		لا يتحقق	نعم	لا	
<b>تحسين عام</b>					
1		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	التحقق من عدم وجود رواسب كريهة حول محطة معالجة مياه الصرف الصحي.
2		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	التحقق من أن جميع المعدات الحفالية تعمل بصورة طبيعية ولا توجد أية عيوب ملحوظة.
3		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	التحقق من أن الصمامات والمفاتيح العائمة وكذلك الصمامات الآلية تعمل بشكل صحيح وأنها تتحكم في مستويات المياه.
4		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	التحقق من أن المحطة تعالج بالكميات المطلوبة (متر مكعب في اليوم) وأن التحليل الإلكتروني ضمن النطاق المسموح بها.
<b>خزان التخزين</b>					
5		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	التحقق من ترشيح مياه الصرف الصحي الواردة بكفاءة، والتحقق من حفظ المواد الكيماوية العالقة من خلال حاوية الضخامة والشبكة والمكونات الحاسمة بالاحتجاز الضخامة.
6		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	التحقق من أن المضخات وتيارات المعالجة المسبقة ووسائل إعادة التدوير تعمل بشكل صحيح. يتم تنظيم تدفق المعالجة.
7		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	التحقق من أن أجهزة الإنذار للمرتفعة والمنخفضة تعمل بشكل صحيح.
<b>خزان التهوية</b>					
8		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	التحقق من أن عملية التهوية تتم بشكل كافٍ وأن منفاخ التهوية يعمل بصورة جيدة. يجب أن يكون السائل بني (غير غامق) اللون مع قليل من الرغوة.
9		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	التحقق من أن كافة المرشحات مفتوحة ولا وجود لعوالق والتأكد من أن الهواء يتدفق بصورة متوازنة.
10		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	التحقق من نظافة خزان التهوية والتأكد من عدم وجود رائحة كريهة.
<b>خزان الترسيب</b>					
11		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	التحقق من أن كافة المعدات تعمل بشكل صحيح، والتأكد من نظافة خزان الترسيب والتمام التدفق بشكل واضح.
12		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	التحقق من كسط وإزالة العوالق تلقائيًا من سطح الماء.
13		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	التحقق من أن عملية التدفق عالية من الرغابي الزائدة والمواد الصلبة.
14		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	التحقق من أن مضخة استرجاع المياه تعمل بشكل صحيح، وأن عملية التدوير تتم وفقًا للجدول الزمني المقرر.
15		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	التحقق من أن عملية كسط الجدار / النواقل تتم بشكل منتظم.
<b>خزان الحمأة</b>					
16		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	التحقق من استخدامها بشكل صحيح من أجل تصريف الحمأة.
17		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	التحقق من التخلص من الحمأة كما هو مطلوب.
<b>القنطرة الثانية</b>					
18		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	التحقق من أنها تعمل بشكل صحيح مع مضخات الضخ العكسي (للتصفية الميكانيكية).
19		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	التحقق من أن منفاخ الهواء وجهاز التهوية يعملان بشكل صحيح دون وجود أثار لسدادات أو تراكمات جافة في (المواسع الترشيب).
20		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	التحقق من أن أجهزة إنذار ارتفاع منسوب المياه تعمل بشكل صحيح بالنسبة لأوضاع الترشيب والتنظيف.
<b>جهاز الكلورة</b>					
21		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	التحقق من حقن الكلور بشكل صحيح، والتأكد من أن المعدات تعمل بشكل صحيح.
<b>خزان التفتيات المسألة</b>					
22		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	التحقق من نظافة الخزانات من العوالق الصلبة والرغابي.
23		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	التحقق من أن المضخات تعمل وتسير بشكل صحيح.
24		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	التحقق من أن الإنذار المرتفع يعمل بشكل صحيح.
25		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	التحقق من إجراء الاختبارات التشغيل والتحكم اللازمة (إجراء اختبار الفترة وترجة الحموضة وبقايا الكلور، وما إلى ذلك).
الترتيب	ملاحظات المراجع	الحلول			
اسم المصور: التوقيع والمختبر:					
اسم المراجع: التوقيع والمختبر:					















# قوائم التدقيق والنماذج للاختبار والتشغيل التجريبي

## المرفق 45 - الجمعية الوطنية لمكافحة الحرائق (20 NFPA) لنموذج اختبار قبل مضخات الحريق (EPM-KT0-TP-000045)

**نموذج اختبار قبول مضخة إطفاء الحريق**

تعليق المعلومات الواردة في هذا الصرح الحد الأدنى من معايير الجمعية الوطنية لمكافحة الحريق لإجراء اختبارات قبول المضخات ذات السمات الكهروميكانيكية أو سمات الحيزل. تتوفر نماذج أخرى للتقييم، الفون، والاختبار والصيانة.

1. هل كان فحص اختبار موثوقية المضخة الخاص بشارقة المضخة متوافقاً لاختبار مع التالي:  
 اختبار قبول 80 نعم 80 لا 90 تطبيق

2. هل جرى فحص المعدات 80 نعم 80 لا 90 تطبيق

3. تاريخ آخر صيانة:

4. إذا كانت التطويرات المشهورة طبقاً لمتطلبات هذا الصرح، هل أضيفت الإلكترونيات على الأقل 28 ساعة قبل تشغيل المحرك، وهل تمت المعايرة بصورة دقيقة؟  
 نعم 80 لا 90 تطبيق

5. تسجيل البيانات التالية لكل اختبار في كل جولة:

الامتثال	السرعة في الدقيقة	الضغط	التدفق	المتوسط	الحد الأدنى	الحد الأقصى
10%						
25%						
50%						
75%						
100%						
125%						
150%						

6. هل تم تسجيل البيانات التالية بالمضخة المضخات التي تعمل بسرعة كبرى:

الامتثال	العهد	عدد الاختبارات
0%		
25%		
50%		
75%		
100%		
125%		
150%		

7. لم يصب صافي الضغط ويجلي القوق:

الامتثال	مصابي الضغط	قيد من الضغط	الامتثال
10%			
25%			
50%			
75%			
100%			
125%			
150%			

8. يقدية لسمات الكهروميكانيكية التي تعمل باليد والبريد القوق، هل يكون الجهد الكهربائي المطلوب لكل مرحلة أقل من أو يساوي جهد المنتج في القسم العمل كما هو موضح في لوحة بيانات المحرك.  
 نعم 80 لا 90 تطبيق

9. يقدية لسمات الكهروميكانيكية التي تعمل تحت جهد منتج:  
 1. هل الجهد العكسي والفرق المطلوب في كل مرحلة أقل من أو يساوي الحد الأقصى للفرق مع الجهد العكسي وفقاً لطرف التشغيل الموضح في: نعم 80 لا 90 تطبيق  
 2. هل يقل الجهد في نطاق 200 إلى 210 من الجهد العكسي خلال فترة الاختبار؟  
 نعم 80 لا 90 تطبيق  
 3. هل تمت وحدة المحرك كفايتها ولم تظهر أية شارات الجهد أو الضغط الزائد؟  
 نعم 80 لا 90 تطبيق  
 4. هل تم ضبط 24 الحمل لتكفي سرعة المحرك خلال تشغيل المضخة المطلوبة؟  
 نعم 80 لا 90 تطبيق  
 5. هل تم تشغيل الوحدة ووصولها إلى السرعة المطلوب دون انقطاع أثناء التصريف عند الحد الأقصى من التدبير؟  
 نعم 80 لا 90 تطبيق  
 6. هل أضاف مضخة الحريق متوافق مع خطي التشغيل الذي يوضح بدوره بقا معدات الاختبار؟  
 نعم 80 لا 90 تطبيق  
 7. هل يتطابق خطي الارتفاع العكسي أو يتطابق مع خطي نظام الحماية من الحرائق؟  
 نعم 80 لا 90 تطبيق  
 8. هل توجد اعترافه بطق أن الخط ضرر بأي من عمليات الحريق؟ نعم 80 لا 90 تطبيق  
 9. هل تمت عمليات الحريق في كافة الظروف ولا تتعارض مع أية متطلبات؟ نعم 80 لا 90 تطبيق

10. الاختبار الفيزيائي:

اختبار الكابيل-يحمل رجل لكل دقيقة لمدة 2 ساعة 80 نعم 80 لا 90 تطبيق  
 (ملاحظة: تتطلب معايير الجمعية الوطنية لمكافحة الحريق 2000 رجل لكل دقيقة أو أكثر من 50 فون إجمالي الحد الأقصى لضغط النظام لهذا الاختبار)

تعليق الاختبار 80 نعم 80 لا 90 تطبيق  
 تقييم شهادة ثبت إجراء اختبار رخص المياه 80 نعم 80 لا 90 تطبيق

11. الاختصاصات المطلوبة:  
 هل حضر الأشخاص التالية أسمائهم للاختبار؟  
 أ. مثال من أو المصنع المضخة 80 نعم 80 لا 90 تطبيق  
 ب. مثال من أو المصنع المحرك 80 نعم 80 لا 90 تطبيق  
 ج. مثال من أو المصنع نظام التحكم 80 نعم 80 لا 90 تطبيق  
 د. مثال من أو المصنع لمخارج التحويل 80 نعم 80 لا 90 تطبيق  
 ملاحظة: ذات الاختصاصات أو مثال هذا

12. الإشارة الكهربائية:  
 هل تم توصيل 444 الإشارة الكهربائية والمصنعة من قبل المصنع الكهربائي قبل البدء في الاختبار التجريبي والاختبار القوق بدأ في تلك الإشارة النظام الفعلي للمضخة المضخة، ونظام معدات الطاقة في حالات الطوارئ، ونظام المضخات المساعدة 80 نعم 80 لا 90 تطبيق

13. اختبار القوق:  
 لم يتم تشغيل المضخة في وضع بدون الحمل ووضع السرعة المقررة ووضع السرعة القصوى (إذا ما كان 150) من الحمل المقررة. عند السرعات المقررة أو غيرها الاختبار من خلال تشغيل المضخة عند 25 و 50 و 75 و 100 و 125 و 150 من الحمل المقرر أو فرق سرعة أخرى عند السرعة المقررة مع المضخة المعزولة من نظام الحماية من الحريق مع احتلال صمام الإغلاق.  
 هل كان يتوافق خطي اختبار المضخة الخاص بشارقة المضخة؟  
 نعم 80 لا 90 تطبيق  
 هل تمت عملية الصيانة والتدبير؟  
 نعم 80 لا 90 تطبيق  
 تاريخ آخر صيانة: .....

14. إذا تم إجراء عمليات تشغيل جوفاء هل تمت إضافة مطول الاستطباب الإلكترونيات على الأقل 28 ساعة من بدء تشغيل المحرك؟ هل ترخص التشغيل؟  
 نعم 80 لا 90 تطبيق



## قوائم التدقيق والنماذج للاختبار والتشغيل التجريبي

المرفق 46 - نموذج مجموعة اختبار نظام الإنذار بالحرارة واكتشافها (EPM-KT0-TP-000046)

### الاختيارات والتشغيل التجريبي لنظام إنذار كشف الحريق حزمة اختبار نظام إنذار كشف الحريق

_____	:	المراقب
_____	:	ممثل عن
_____	:	التوقيع
_____	:	التاريخ
_____	:	النظام
_____	:	المبنى
_____	:	العقد
_____	:	العميل
_____	:	الاستشاري

الملاحظات:	
رقم ورقة البيانات:	المهندس:
تقرير العمل اليومي للمهندس:	



























## قوائم التدقيق والنماذج للاختبار والتشغيل التجريبي

المرفق 59 - قائمة مراجعة - ما قبل تشغيل شبكات الإنترنت المحلية والشبكات المتباعدة اللاسلكية (EPM-KT0-TP-000059)

اسم المشروع:		رقم المخطط:		المراجعة:		
الرقم	عناصر القميص	ص. الخصص يشتمل مشيرون			لا يشيرون	لا
		ص	ع	لا		
<b>القميص البصري</b>						
<b>عام</b>						
1	التحقق من وضع كل جهاز من أجهزة الشبكة في مكانة الصحيح وفقاً لارتفاع الرف.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	التحقق بصرياً وفحص كافة أجهزة الشبكات إلى جانب الوحدات الملحقة بها عن وجدت والتأكد من سلامتها.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	التحقق من وصلات الكابلات الموصلة بأجهزة الشبكات.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	التحقق من أن أجهزة الشبكات مثبت عليها لوحة البيانات بشكل صحيح كما هو موضح في التصميم.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	التحقق من كافة مصادر إمداد الطاقة الخاصة بكل جهاز والتأكد من انهم يعملون بشكل صحيح، وذلك من خلال تشغيلهم ومراجعة لمبات الإضاءة.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>إغلاق البيئات / الراوتر</b>						
6	التحقق البصري من المشغل المتحكم في فتح وغلق البيئات والتأكد من أنه سليم.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	التحقق البصري من بطاقات تبديل خط البيانات والتأكد من أنها سليمة.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	التحقق البصري من مصادر الطاقة والتأكد من أنها سليمة. قم بتشغيل الطاقة وقم بفحص توهج مؤشر الطاقة.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	التحقق البصري من وحدات التشغيل الفابرس والتأكد من أنها سليمة.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	التحقق البصري من الهياكل الخارجية والتأكد من سلامتها.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>جدار الحماية</b>						
11	التحقق البصري من المنافذ الثابتة والتأكد من سلامتها.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12	التحقق البصري من منافذ وحدات الإدخال/ الإخراج والتأكد من سلامتها.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13	التحقق البصري من مصادر الطاقة والتأكد من سلامتها. قم بتشغيل مصدر الطاقة وقم بفحص توهج مؤشر الطاقة.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14	التحقق البصري من الهياكل الخارجية والتأكد من سلامتها.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>خوادم النظام (قائمة الأنواع)</b>						
15	التحقق البصري من جميع منافذ الإنترنت وتأكد من أنها سليمة.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16	التحقق البصري من مصادر الطاقة والتأكد من انها تعمل بشكل صحيح.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17	قم بتشغيل مصدر الطاقة وقم بفحص توهج مؤشر الطاقة.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18	التحقق البصري من الهياكل الخارجية والتأكد من سلامتها.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>لشبكة المحلية اللاسلكية</b>						
19	التحقق البصري من تثبيت نقاط الوصول إذا كانت متوافقة مع النماذج المعتمدة، والتحقق من توجيه الجوالهات وفقاً لتعليمات الشركة المصنعة.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20	التحقق البصري من جميع منافذ الإنترنت وتأكد من أنها سليمة.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
21	قم بتشغيل مصدر الطاقة وقم بفحص توهج مؤشر الطاقة.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
22	التحقق البصري من الهياكل الخارجي لوحددة التحكم والتأكد من سلامته.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
23	تأكد من ترابط كافة نقاط الوصول مع مدير الشبكة والتحقق من تكوينها لحاويين بروتوكول الإنترنت بشكل صحيح.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
الرقم	تطبيقات المراجع	الخطول				
اسم المحرر / التوقيع والتاريخ:		اسم المراجع / التوقيع والتاريخ:				





## قوائم التدقيق والنماذج للاختبار والتشغيل التجريبي

### المرفق 61 - قائمة التدقيق - نموذج - ضمان المواد (EPM-KT0-TP-000061)

الرقم التسلسلي	وصف المواد	اسم الجهة المصنعة	اسم المورد	تاريخ الصلاح	تاريخ بداية ضمان الجهة المصنعة/المورد	تاريخ انتهاء ضمان الجهة المصنعة/المورد	رقم شهادة الضمان	اسم المقلول	تاريخ بداية ضمان المقلول	تاريخ ضمان المقلول

نموذج

ممثل الاستشاري:	ممثل المقلول:	ممثل العميل:
التاريخ:	التاريخ:	التاريخ:
التوقيع:	التوقيع:	التوقيع:



## قوائم التدقيق والنماذج للاختبار والتشغيل التجريبي

### المرفق 62 - نموذج عملية الاختبار والتشغيل التجريبي (EPM-KT0-TP-000062)

اسم المشروع		التصميم		المرحلة	
رقم المرحلة	المتطلبات	الترخيص	حالة الإيجاز والالتزام		
			لا يلحق	نعم	لا
<b>1- التخطيط الأولي</b>					
1.1	تحديد الآن متطلبات التشغيل التجريبي الأولى للجهة المالكة للمشروع ورجى الرجوع إلى إرشادات الاختبار والتشغيل التجريبي الجزء رقم 3.1.1 (EPM-KT0-GL-002 000003)	√	☐	☐	☐
1.2	توضيح الآن خطة التشغيل التجريبي الأولى والتي يجب أن تتضمن حداً أدنى لميزانية التشغيل التجريبي والجدول الزمني. يرجى الرجوع إلى الوثيقة رقم EPM-KT0-PR-002 000006، الجزء رقم 6.1	√	☐	☐	☐
1.3	لقد تم تحديد وتشكيل فريق التشغيل التجريبي الخاص بالعمل.	√	☐	☐	☐
1.4	لقد تم تحديد المشاركون الأولية وخطة السماح للجهات المعنية.	√	☐	☐	☐
1.5	يتم إعداد خطة التسليم المبني	√	☐	☐	☐
<b>2- الطرح للتصميم</b>					
2.1	يبدأ نطاق وخطة التشغيل التجريبي في نطاق عمل التصميم	√	☐	☐	☐
2.3	ترد الموارد المطلوبة (المقاول والماسترايون) للاختبار والتشغيل التجريبي في النطاق، إذا كانت مطلوبة.	√	☐	☐	☐
<b>3- التصديق</b>					
معلومات	ترد مسؤوليات فريق التشغيل التجريبي أثناء مراجعة التصميم والمخرجات المطلوبة أثناء مرحلة التصميم في فريق 3.1، يرجى الرجوع إلى EPM-KT0-PR-002 000006 : مخططات سير العمل للاختبار والتشغيل التجريبي/إجراءات مراحل المشروع	√	☐	☐	☐
3.1	لقد تمت مراجعة متطلبات مالك المشروع ( OPR ) للتحقق من الوضوح والاكتمال للتوصية بالتصديقات (إن وجدت).	√	☐	☐	☐
3.2	تم وضع أساس التصميم (QR) ومراجعته وقبوله.	√	☐	☐	☐
3.3	تم إعداد منهجية التشغيل التجريبي ومراجعتها	√	☐	☐	☐
3.4	تم النظر في مراجعة نقدية للتصديق.	√	☐	☐	☐
3.5	تم النظر في مراجعة نقدية لتشغيل التجريبي.	√	☐	☐	☐
3.6	لقد تم تحديث خطة إشراك الجهات المعنية.	√	☐	☐	☐
3.7	لقد تم تحديد متطلبات التدريب على الاختبار والتشغيل التجريبي	√	☐	☐	☐
3.8	لقد تم تحديث خطة تسليم الأولى بما في ذلك حزم التسليم.	√	☐	☐	☐
3.9	لقد تم إعداد حزم تسليم التصميم والموافقة عليها	√	☐	☐	☐
<b>4- الطرح للتصديق</b>					
4.1	يبدأ نطاق عمل التشغيل التجريبي في نطاق عمل التصديق	√	☐	☐	☐
4.2	ترد موارد الاختبارات والتشغيل التجريبي المطلوبة في نطاق العمل	√	☐	☐	☐
<b>5- التصديق</b>					
5.1	تم وضع/تحديث خطة ومنهجية الاختبارات والتشغيل التجريبي ومراجعتها والموافقة عليها.	√	☐	☐	☐
5.2	لقد تم تحديد جدول الاختبارات والتشغيل التجريبي والموافقة عليه	√	☐	☐	☐
5.3	لقد تم التخطيط وتنفيذ تدريب موظفي التشغيل والصيانة وفقاً لذلك	√	☐	☐	☐
5.4	لقد تم إعداد حزم تسليم التصديق المطلوبة والتحقق منها واعتمادها.	√	☐	☐	☐
<b>6- الاختبارات والتشغيل التجريبي</b>					
6.1	لقد أجرى المقاول الرئيسي أعمال تكامل النظام بنجاح مع التحقق والموافقة من مسان العمل.	√	☐	☐	☐
6.2	تم تشغيل عقد خدمة التشغيل والصيانة على النحو المطلوب	√	☐	☐	☐





## قوائم التدقيق والنماذج للاختبار والتشغيل التجريبي

### المرفق 64 - نموذج شهادة تسليم التصميم (EPM-KT0-TP-000064)

شهادة تسليم التصميم			
رقم العقد:		المصمم:	
خطه الإتهام أو التحويل:		العميل:	
التاريخ المستلم:	التاريخ المستلم:	هل يتعلق هذا التسليم العقد؟ <input type="checkbox"/> نعم <input type="checkbox"/> لا	
اليوم / الشهر / العام:	اليوم / الشهر / العام:		
راجع ملحق الاسم الملتزمين اعداد حزمة التصميم المراد تسليمها + ويؤكدون استكمالها لشروط و أحكام العقد واستنادا ما هو مذكور في قائمة أوجه القصور المرفقة عدد العناصر من قائمة أوجه القصور المرفقة (يرجى وضع عدد العناصر - وفي حالة عدم وجود أي واحد منها؟ يرجى وضع صفر) _____			
<b>لن التصميم :</b>			
1- تقرير أساس التصميم			
2- تقارير مراجعة التصميم			
3- إرشادات التصميم			
4- المعايير و الأثراف المتفق عليها			
5- مواصفات المشروع			
6- الرسومات التفصيلية لأعمال التشييد النموذجية			
7- حزم التصميم المطلوبة بملف "مسار كشييد"			
8- تحديد حدود حزم التسليم والرسومات التي تبين الحدود			
التاريخ	التاريخ	الاسم	الوظائف
			المصمم
			فكر التصميم
			الإستشارة
			مدير المشروع



## Testing & Commissioning Checklists and Templates